

Інформація щодо участі ОСББ міста Горішні Плавні в Проєкті ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - III"

Адреса будівлю	Назва ОСББ	ІПБ голови правління	Назва мікрооб'єкту пропозиції	Проектна організація	Загальна вартість мікропроєкту, грн.	Співфінансування, грн.			Стан реалізації мікропроєкту						
						ЄС/ПРООН	Місто	ОСББ							
проспект Героїв Дніпра,66	ОСББ "Промінь"	Бондаренко Майя Григорівна	Капітальний ремонт трубопроводів опалення і холодного водопостачання в підвалі та ремонт швів з'єднання зовнішніх стінових конструкцій житлового будинку ОСББ "Промінь" по вул. Леніна, 66 в Комсомольськ		515 919,00	258460,00	231713,00	25746,00	Станом на 20.10.2016р. Роботи виконано на 97 % .	Станом на 01.11.2016р. Роботи виконано на 100% готується звітна документація на отримання останнього траншу від Проєкту ЄС/ПРООН.	Станом на 01.12.2016р. Роботи виконано на 100% готується звітна документація на отримання останнього траншу від Проєкту ЄС/ПРООН.	Станом на 01.03.2017р. Роботи виконано на 100 % за отримані кошти відшкодовано.			
проспект Героїв Дніпра,40	ОСББ "МЖК"	Головок Віктор Васильович	Капітальний ремонт (модернізація) ліфта пасажирського з житловим будинку № 40 під'їзд 1-2 по вулиці Леніна ОСББ "МЖК" в м.Комсомольськ		388 014,22	194507,00	174156,00	19351,22	Станом на 20.10.2016р. Роботи виконано на 100 % за отримані кошти відшкодовано.						
проспект Героїв Дніпра,69	ОСББ "№ 8"	Манасюк Любов Петрівна	Капітальний ремонт трубопроводів опалення та гарячого водопостачання в підвалі і технічному поверсі будинку та капітальний ремонт вимости житлового будинку ОСББ «№ 8»		495 779,00	248389,00	222651,00	24739,00	Станом на 20.10.2016р. Роботи виконано на 100% готується звітна документація на отримання останнього траншу від Проєкту ЄС/ПРООН.	Станом на 01.11.2016р. Роботи виконано на 100% готується звітна документація на отримання останнього траншу від Проєкту ЄС/ПРООН.	Станом на 01.12.2016р. Роботи виконано на 100% готується звітна документація на отримання останнього траншу від Проєкту ЄС/ПРООН.	Станом на 01.02.2017р. Роботи виконано на 100 % за отримані кошти відшкодовано.			
Добровольського, 29	ОСББ "Мрія"	Третяк Світлана Василівна	Капітальний ремонт трубопроводів опалення та гарячого водопостачання (підвальні приміщення), ремонт між панельних стінок фасаду буд. вул. Добровольського, 29		626 601,00	299000,00	296321,00	31280,00	Станом на 20.10.2016р. Роботи виконано на 100% готується звітна документація на отримання останнього траншу від Проєкту ЄС/ПРООН.	Станом на 01.12.2016р. Роботи виконано на 100 % за отримані кошти відшкодовано.					
проспект Героїв Дніпра,81	ОСББ "Дніпро"	Колосов Сергій Сергійович	Капітальний ремонт (модернізація) пасажирського ліфта житлового будинку по вулиці Леніна,81, м. Комсомольськ		194 507,11	97754,00	87077,00	9676,11	Станом на 20.10.2016р. Роботи виконано на 100 % за отримані кошти відшкодовано.						
Добровольського, 18	"РУБІН 18"	Дубецький Роман Олександрович	Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку по вул. Добровольського 18 в м. Горішні Плавні	ПП "ІСМА-ПРО" м. Кременчук	627 502,00	313 742,00	282 372,00	31 388,00	Станом на 30.08.2016р. : Підписано Грантову угоду між ПРООН та ОСББ (19.08.2016), виготовлено конкурсну документацію та оголошено конкурс на 08.09.2016р. об 11-00 год в каб. 102 виконаному	Станом на 20.10.2016р. Визначено переможця конкурсу щодо виконання робіт - ПП "ЕСКО-ЛТАВА", проведено переддоговірні переговори, заключено Договір підряду з ПП "ЕСКО-ЛТАВА", отримано 1 транш від ПРООН, декларація про початок робіт наявна, роботи розпочато 20.10.16р.	Станом на 01.11.2016р. Роботи виконано на 65% .	Станом на 01.12.2016р. Роботи виконано на 80% .	Станом на 01.03.2017р. Роботи виконано на 85% .	Станом на 01.06.2017р. згідно договору підряду виконано на 100 %, готується звітна документація на отримання останнього траншу від Проєкту ЄС/ПРООН "МРГ-III" .	Станом на 01.09.2017р. Роботи виконано на 100 %, готується звітна документація на отримання останнього траншу від Проєкту ЄС/ПРООН "МРГ-III" .
Добровольського, 77	"Добровольського 77"	Зайцева Валентина Афанасівна	«Капітальний ремонт системи теплопостачання, гарячого водопостачання з встановленням автоматизованого індивідуального тепловимірювача в житловому будинку 77 по вул. Добровольського в м. Горішні Плавні»	ТОВ «Енергосервіс підприємство «Екоенерго»	660 366,00	322 920,00	304 426,00	33 020,00	Станом на 30.08.2016р. : Підписано Грантову угоду між ПРООН та ОСББ (19.08.2016), виготовлено конкурсну документацію та оголошено конкурс на 08.09.2016р. об 13-00 год в каб. 102 виконаному	Станом на 20.10.2016р. Визначено переможця конкурсу щодо виконання робіт - ТОВ "НВП "Ефект Груп", проведено переддоговірні переговори, готується Договір підряду з ТОВ "НВП "Ефект Груп", отримано 1 транш від ПРООН, декларація про початок робіт наявна.	Станом на 01.11.2016р. Керівництво ТОВ "НВП Ефект Груп" письмово повідомило ОСББ "Добровольського 77" про неможливість провести роботи у зв'язку з серйозним фінансовим становищем підприємства та нестабільністю курсів валют у країні. Договір не заключено. Оголошено конкурс з визначення іншого виконавця робіт на 22.11.2016р. об 15-00 год. в каб. № 102 виконаному.	Станом на 01.12.2016р. Визначено переможця конкурсу щодо виконання робіт - ПП "ЕСКО-ЛТАВА", ведуться переддоговірні переговори, отримано 1 транш від ПРООН	Станом на 01.03.2017р. Підписано Договір підряду з ПП "ЕСКО-ЛТАВА", роботи виконано на 50% .	Станом на 01.06.2017р. згідно договору підряду виконано на 85 %, паралельно готується звітна документація на отримання останнього траншу від Проєкту ЄС/ПРООН "МРГ-III" .	Станом на 01.09.2017р. Роботи виконано на 100 % за отримані кошти відшкодовано.
проспект Героїв Дніпра,80	"Дніпрячка 80"	Плахотник Олександр Валентинович 067-5723454	Капітальний ремонт системи теплопостачання житлового будинку за адресою м. Горішні Плавні вул. Героїв Дніпра 80. ОСББ "Дніпрячка 80"	ТОВ "НВП "Ефект Груп" м. Київ	668 325,00	322 920,00	311 985,00	33 420,00	Станом на 30.08.2016р. : Підписано Грантову угоду між ПРООН та ОСББ (19.08.2016), виготовлено конкурсну документацію та оголошено конкурс на 08.09.2016р. об 14-30 год в каб. 102 виконаному	Станом на 20.10.2016р. Визначено переможця конкурсу щодо виконання робіт - ПП "ЕСКО-ЛТАВА", проведено переддоговірні переговори, готується Договір підряду з ПП "ЕСКО-ЛТАВА", отримано 1 транш від ПРООН	Станом на 01.11.2016р. Підписано Договір підряду з ПП "ЕСКО-ЛТАВА", роботи розпочато.	Станом на 01.12.2016р. Роботи виконано на 60% .	Станом на 01.03.2017р. Роботи виконано на 70% .	Станом на 01.06.2017р. згідно договору підряду виконано на 95 %, паралельно готується звітна документація на отримання останнього траншу від Проєкту ЄС/ПРООН "МРГ-III" .	Станом на 01.09.2017р. Роботи виконано на 100 % за отримані кошти відшкодовано.
Конституцій,22	"Стігул"	Андрушок Наталія Володимирівна	«Капітальний ремонт місць загального користування житлового будинку № 22 по вул. Конституції в м. Комсомольськ (Полтавської області: сходовий клітин, коридорів (ремонт стіт, стель, улаштування сівальників, заміна вікон та дверей)»		383753,00	192 376,50	172 238,85	19 137,65	Станом на 30.08.2016р. : Угода з ПРООН підписана, отримано 1 транш, провели конкурс з обрання виконавця робіт, визначался переможець	Станом на 20.10.2016р. Визначено переможця конкурсу щодо виконання робіт - ПП "Лотос 2012", проведено переддоговірні переговори готується Договір підряду з ПП "Лотос 2012"отримано 1 транш від ПРООН.	Станом на 01.11.2016р. Визначено переможця конкурсу щодо виконання робіт - ПП "Лотос 2012", проведено переддоговірні переговори готується Договір підряду з ПП "Лотос 2012"отримано 1 транш від ПРООН.	Станом на 01.12.2016р. Роботи розпочато, виконано на 45% .	Станом на 01.03.2017р. Роботи виконано на 70% .	Станом на 01.06.2017р. % за отримані кошти відшкодовано.	Роботи виконано на 100