

**І Н Ф О Р М А Ц І Я**  
**про виконання заходів по підготовці**  
**житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств до роботи в**  
**опалювальний період 2022 - 2023 років**  
**(на виконання рішення виконкому від 10.05.2022 №104**  
**«Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в**  
**опалювальний період 2021-2022 років та завдання**  
**по їх підготовці до наступного опалювального періоду»)**

Рішенням виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 10.05.2022 № 104 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2021-2022 років та завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду» було затверджено заходи по підготовці житлово-комунальних господарств міста до роботи в опалювальний сезон 2022 - 2023 років.

Станом на 10.09.2022 року, відповідно до намічених заходів, виконано роботи які забезпечують безперебійну подачу теплоносія на житлові будинки. По будинкам, які обслуговують управителі оформлено Паспорти та Акти готовності до роботи в опалювальний період (204 будинки, що перебувають в управлінні КЖРЕП № 1 та КЖЕП № 4) із 30 будинків ОСББ оформлено на 20 будинків (інші в стадії підготовки).

Супутні роботи, такі як скління вікон, ремонт дверей, заготівля посипального матеріалу та інші, будуть виконані до початку опалювального сезону.

Загалом по житловому фонду виконано наступні заходи:

Захід	Управитель			ОСББ		
	План	Факт	Термін виконання	План	Факт	Термін виконання
Оформлення актів та паспортів готовності	204	204	кінець вересня	30	20	кінець вересня
Поточний ремонт	2492,2 тис. грн	2397,6 тис. грн	кінець вересня	412,0 тис.грн	367,0 тис.грн	кінець вересня
Капітальний ремонт	1100.6 тис. грн	1100.6 тис. грн	листопад 2021	500,0 тис.грн	90,9 тис.грн	березень

Роботи з поточного ремонту по підготовці інженерного обладнання житлових будинків до експлуатації в зимових умовах (гідравлічні випробування, промивка мереж, ремонт, ревізія, перевірка і наладка) виконано на 100%.

Загальні роботи по поточному ремонту житлового фонду міста, які заплановано виконати до опалювального сезону, станом на 10.09.2022 року, виконано на 98% (інформація про виконання затверджених заходів викладена в додатку 1 до рішення).

Під час виконання поточних планових робіт було проведено ряд додаткових робіт. З метою надання своєчасних і якісних послуг з

теплопостачання КЖРЕП № 1 виконало роботи по монтажу сепаратору повітря в будинку по вул. Портова, 1, а також встановлено балансувальні клапани на системі опалення трьох будинків за адресами: проспект Героїв Дніпра, 25, 30, вул. Космонавтів, 3.

За рахунок коштів міського бюджету виконано роботи по ремонту підвальних приміщень площею 207,4 м<sup>2</sup> в житловому будинку по вул. Конституції, 16 на суму близько 300 тис. грн. (відновлення освітлення, влаштування санвузлу з холодним та гарячим водопостачанням, заміна вікон з встановленням вентиляторів, опоряджувальні роботи) для використання його в якості укриття.

Управителями було відновлено освітлення в підвальних приміщеннях житлових будинків для використання їх як укриття.

Внаслідок значних поривів вітру, які відбулися в зимовий та весняний період року було пошкоджено покрівельне покриття на 5-ти поверхових будинках з неорганізованим відведенням води. Виникла потреба в проведенні робіт по капітальному ремонту, який було виконано КЖРЕП № 1 по наступним будинкам (з залученням коштів мешканців будинків):

вул. Строни, 23 – 267,614 тис. грн. (міський бюджет);

вул. Миру, 13 – 450,232 тис. грн. (міський бюджет + кошти КЖРЕП № 1);

вул. Гірників, 17- 247,171 тис. грн. (міський бюджет);

вул. Добровольського, 21 – 145,850 тис. грн.. (міський бюджет);

вул. Добровольського, 26 – 27,379 тис. грн. (кошти КЖРЕП № 1);

вул. Строни, 12 - 31,01 тис. грн. (із них 11,31 тис. грн. кошти мешканців);

вул. Гірників, 1 - 23,7 тис. грн. (із них 15,95 тис. грн. кошти мешканців);

вул. Гірників, 19 - 35,01 тис. грн. (із них 21,01 тис. грн. кошти мешканців).

З метою попередження силового навантаження на електромережі житлового фонду проведені планово-попереджувальні ремонти електромереж в житлових будинках. Виконано: перевірку болтових з'єднань в електрощитових та поверхових електричних щитах будинків, опресування силових провідників в місцях їх з'єднання, перевірені роз'єднувачі в електрощитових кожного будинку та напруга на фазах кожного ввідного кабелю, замінені тримачі запобіжників, які мали недостатні міцні з'єднання, виконано розвантаження силових мереж по можливості, враховуючу використовуване навантаження на даний час.

На випадок виникнення надзвичайних ситуацій пов'язаних з обмеженням або припиненням теплопостачання в зимовий період Управителями розроблено технологічні карти виконання робіт по відключенню і відновленню опалення і гарячого водопостачання багатоквартирних житлових будинків.

У поточному році було проведено роботи по відновленню покрівлі внаслідок стихійного лиха, на умовах співфінансування, в ОСББ «Золотинка» - 90,9 тис. грн.

З метою активізації співвласників багатоквартирних будинків до проведення капітальних ремонтів будинків на умовах співфінансування сектором утримання будинків та прибудинкових територій департаменту ЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської

області та Управляючими компаніями на постійній основі ведеться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо обов'язків та прав співвласників відносно їх спільної власності. Постійно проводиться популяризація міської «Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків Горішньоплавнівської територіальної громади на 2019 - 2022 роки» шляхом висвітлення у ЗМІ та на офіційному сайті міськради умов участі у Програмі, кращих практик щодо проведення капітальних ремонтів будинків на умовах співучасті.

Активно завершуються роботи по підготовці будівель та приміщень **закладів бюджетної сфери** до опалювального періоду 2022 – 2023 років. Станом на 01.09.2022:

Об'єкти бюджетної сфери	Будівлі та приміщення, од.	Займана опалювальна площа, м <sup>2</sup>	% готовності
<b>Заклади освіти:</b>	<b>21</b>	<b>73 717</b>	<b>100</b>
- заклади дошкільної освіти	9	20 427	100
- загальноосвітні школи	10	50 331	100
- заклади позашкільної освіти	2	2 959	100
<b>Заклади культури, спорту і туризму:</b>	<b>11</b>	<b>13 925</b>	<b>100</b>
- заклади культури	3	3 573	100
- заклади спорту	8	10 352	100
<b>Заклади охорони здоров'я:</b>	<b>20</b>	<b>27 304</b>	<b>100</b>
- КНП «Центр ПМСД м. Горішні Плавні»	8	6 383	100
- КНП «Стоматологічна поліклініка»	1	1 746	100
- КНП «ЛЛ І рівня м. Горішні Плавні»	11	19 165	100
<b>Виконавчий комітет і заклади соціального захисту:</b>	<b>8</b>	<b>7 788</b>	<b>100</b>
- Виконавчий комітет	5	5 116	100
- Заклади соціального захисту	3	2 672	100
<b>ВСЬОГО</b>	<b>60</b>	<b>122 734</b>	<b>100</b>

В ході підготовки виконано:

- оформлення Паспортів та Актів готовності до роботи в опалювальний період на будівлі бюджетних закладів;
- промивання систем опалення п'яти будівель (ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 ім. В.О. Нижниченка; ЗДО: «Попелюшка», «Сонечко»; ІРЦ; УСЗН);
- корегування режимів роботи індивідуальних теплових пунктів з погодозалежним регулюванням відповідно до календарного плану роботи закладів (з врахуванням робочих, вихідних і святкових днів);
- планове технічне обслуговування інженерних мереж.

У КП «Рембудсервіс» розроблено і затверджено План дій у випадку припинення газопостачання, електропостачання та руйнування об'єктів критичної інфраструктури.

По підготовці до опалювального сезону **КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні** виконало наступні роботи.

Із запланованих заходів на суму 70054,0,0 тис. грн станом на 20.08.2022 освоєно 5034,7 тис. грн, в тому числі:

1) за рахунок власних коштів із 9604,0 тис. грн освоєно – 5030,9 тис. грн, а саме:

- ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок амортизаційних відрахувань – 1121,4 тис. грн;
- реконструкція та ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок капітальних вкладень – 3849,9 тис. грн.;
- реконструкція та ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок прибутку-59,6 тис.грн.

2) за рахунок коштів міського бюджету та інвестиційних коштів із запланованих 60450,0 тис. грн, освоєно – 3,74 тис. грн;

Підготовлені до опалювального періоду:

- котельні: із 5 підготовлено 5 що складає 100,0 %;
- теплові мережі: із 53,917 км підготовлено 53,917 км, що складає 100%;
- центральні теплові пункти: із 5 підготовлено 5, що складає 100%.

На даний час за кошти міського бюджету та інвесторів планується реконструкція центральної міської котельні з встановленням одного нового водогрійного котла та допоміжного обладнання .

#### Постачання природного газу

Постачальник природного газу	ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг», із групи компаній АТ «НАК «Нафтогаз України»
Договір	№ 8346-НГТ-24 від 17.06.2021 року, термін дії договору 3 роки, до 30 червня 2024 року

#### Транспортування природного газу

Надавач послуг із транспортування природного газу	ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг», із групи компаній АТ «НАК «Нафтогаз України»
Договір транспортування магістральними трубопроводами	№ 8346-НГТ-24 від 17.06.2021 року, термін дії договору 3 роки, до 30 червня 2024 року
Вартість послуг	163,89 грн (з ПДВ) за 1000 м <sup>3</sup>

#### Розподіл природного газу

Надавач послуг з розподілу природного газу	Оператор ГРМ ПрАТ «Кременчукгаз»
Заява приєднання до умов договору розподілу природного газу	№ 4076 від 24.12.2019р., з 01.10.2021р. по 30.09.2022р. з величиною замовленої потужності 20 724 113 м <sup>3</sup> природного газу
Вартість послуг	468,00 грн (з ПДВ) за 1000 м <sup>3</sup>

#### Тариф на природний газ

Категорія	Тариф	Термін дії
Обсяг I	7 420,00 грн (з ПДВ)	діє до 01.04.2023 року без змін

(населення)	за 1000 м <sup>3</sup>	
Обсяг II (інші)	на вересень 38 325,50 грн (з ПДВ) за 1000 м <sup>3</sup>	може змінюватися кожного місяця в залежності ціни газу в Європі
Обсяг III (бюджет)	на вересень 16 390,00 грн (з ПДВ) за 1000 м <sup>3</sup>	може змінюватися кожного місяця в залежності ціни газу в Європі

### Умови оплати за природний газ

Терміни оплати	оплата до останнього числа місяця наступного за місяцем, в якому було здійснено постачання газу	оплата до 15 числа місяця наступного за місяцем, в якому була оплата 70% за відповідний розрахунковий період
Основний:	70%	30%

**Обов'язкова умова:** тристоронній договір із банком про договірне списання коштів із розрахункового рахунка при наявності заборгованості за природний газ за письмовою вимогою ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг»

### Заборгованість на 01.08.2022р.

#### **КВП "ТЕ" м. Горішні Плавні" перед АТ «НАК «Нафтогаз України»**

Заборгованість	15 116,10 тис. грн
Штрафні санкції	-

Відповідно до ЗУ № 1639-ІХ триває процедура реструктуризації заборгованості з АТ «НАК «Нафтогаз України» терміном на 84 місяці. Списання штрафних санкцій проведено АТ «НАК» Нафтогаз України» в червні 2022 року.

#### **Держава перед КВП "ТЕ" м. Горішні Плавні"**

Категорія	Наявна різниця в тарифах
Тарифи для населення (до 01.06.2021 року)	15116,1 тис. грн
Всього	15116,1 тис. грн

#### **Споживачі перед КВП "ТЕ" м. Горішні Плавні"**

Категорія споживачів	Заборгованість за теплову енергію	Заборгованість за гарячу воду	Всього по категорії
Населення	55 139,69 тис. грн	28 845,3 тис. грн	83 984,99 тис. грн
Бюджет	58,96 тис. грн	0,00 тис. грн	58,96 тис. грн
Інші	4 800,43 тис. грн	0,00 тис. грн	4 800,43 тис. грн
<b>Всього</b>	<b>59 999,08 тис. грн</b>	<b>28 845,3 тис. грн</b>	<b>88 844,38 тис. грн</b>

Укладено договорів реструктуризації заборгованості із споживачами (населення) на суму 18 644,81 тис. грн, передано до ДВС – 3 232,39 тис. грн.

В зв'язку з дією воєнного стану відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та постанови КМУ № 502 від 29.04.2022р.

рекомендовано органам, уповноваженим встановлювати тарифи, протягом дії воєнного стану в Україні, але не раніше завершення поточного опалювального періоду, не підвищувати тарифи на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), у тому числі тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення та застосовувати їх до споживача (населення) на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року.

За таких умов дефіцит обігових коштів складе близько 45,3млн.грн. при незмінній ціні на природний газ по відношенню до тієї, що врахована в тарифах, що застосовуються.

За додатковими умовами договору на придбання природного газу в наступному опалювальному період 2022-2023рр. обсяги природного газу по фіксованих цінах для категорії населення та бюджетні установи знижені на 10%. Решта буде сплачуватись за ціною вільного ринку. Збільшення обсягів по ціні вільного ринку на даний час не передбачуваний та буде залежати від температури зовнішнього повітря в наступному опалювальному періоді.

**Комунальним підприємством «Водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області»** виконано заходів на суму **5972,00 тис. грн** (включаючи додаткові заходи), що складає близько **154,05%** від запланованого – 3876,42 тис. грн, а саме:

- по капітальному ремонту – 394,114 тис. грн.;
- по поточному ремонту – 880,87 тис. грн.;
- на придбання вугілля – 751,383 тис. грн.;
- по додатковим заходам – 3945,64 тис. грн.

Додатково за рахунок коштів, що передбачені на підготовку підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років виконані наступні заходи:

- Ремонт покрівлі «Майстерні по ремонту теплових мереж» (по вул. Портова, 27) – 1000 м<sup>2</sup>. Вартість виконаних робіт становить – 507,193 тис. грн.
- Заміна вікон дільниці КОС :
  - (АБК) – 18 шт. вартість робіт – 228,516 тис. грн.;
  - муловій насосній станції – 1 шт., вартість робіт – 12,695 тис. грн.;
  - заміна дверей в кімнаті машиністів на муловій насосній станції – 1 шт., вартість робіт – 7.705 тис. грн.;
  - заміна дверей в кімнаті машиністів на насосній станції очищених стоків – 1 шт., вартість робіт – 5,0 тис. грн.;
- Заміна насосів на КНС №23, 24 – 1 шт. , загальною вартістю - 68,25 тис. грн.;
- Заміна запірної арматури КНС №9 – 1 шт., загальна вартість робіт – 57,760 тис. грн.;
- Заміна каналізаційного трубопроводу по вул. Добровольського, 27 (ЗОШ №3) довжиною 54 пог. м. Ду-200 мм. Вартість виконаних робіт становить 29,737 тис. грн.;

- Заміна каналізаційного трубопроводу на КНС №17 по вул. Лугова, довжиною 6 пог. м. Ду-200 мм. Вартість виконаних робіт становить 3,304 тис. грн.;
- Заміна каналізаційного трубопроводу на КНС №17 по вул. Лугова, довжиною 9 пог. м. Ду-110 мм. Вартість виконаних робіт становить 0,563 тис. грн.;
- заміна водопровідного трубопроводу по вул. Миру, 31 довжиною 50 пог. м. Ду-110 мм. Вартість виконаних робіт становить 8,448 тис. грн.;
- заміна водопровідного трубопроводу по вул. Строни, 9 довжиною 4 пог. м. Ду-160 мм. Вартість виконаних робіт становить 1,353 тис. грн.;
- заміна водопровідного трубопроводу по вул. Добровольського, 27 (ЗОШ №3) довжиною 30 пог. м. Ду-32 мм. Вартість виконаних робіт становить 0,482 тис. грн.;
- заміна водопровідного трубопроводу по вул. Добровольського, 28 (ПНС) довжиною 2 пог. м. Ду-32 мм. Вартість виконаних робіт становить 0,125 тис. грн.;
- заміна водопровідного трубопроводу по вул. Миру, 22 довжиною 20 пог. м. Ду-50 мм. Вартість виконаних робіт становить 1,055 тис. грн.;
- заміна водопровідного трубопроводу на КНС №8, довжиною 25 пог. м. Ду-32 мм. Вартість виконаних робіт становить 0,406 тис. грн.;
- заміна водопровідного трубопроводу на КНС №8, довжиною 10 пог. м. Ду-50 мм. Вартість виконаних робіт становить 0,412 тис. грн.;
- заміна засувки на КНС №15: Ду -100мм.- 1 шт. Вартість виконаних робіт складає - 3,724 тис. грн.
- заміна засувки в ВК №299а: Ду -200мм.- 1 шт. Вартість виконаних робіт складає - 3,246 тис. грн.
- заміна засувки в ВК №4: Ду -100мм.- 1 шт. Вартість виконаних робіт складає - 1,326 тис. грн.

Загальна вартість виконаних робіт становить 5972,00 тис. грн.

С початку року для забезпечення технологічного процесу на водоочисній станції дільниці ВОС були придбані наступні реагенти:

- **гідроксихлорид алюмінію** (ПОЛВАК-40, ПОЛВАК-68) – 93,420 т; загальною вартістю 2033,936 тис. грн.;
- **діоксид хлору** – 59,56 т; загальною вартістю 1313,890 тис. грн.;
- **гіпохлорид натрію** – 5,14 т; загальною вартістю 64,481 тис. грн.
- **хлор рідкий** – 9,5 т, загальною вартістю 444,980 тис. грн.

Виконана перевірка пожежних гідрантів у кількості 190 шт., вартість виконаних робіт становить 18,68 тис. грн; та усунення недоліків пожежних гідрантів у кількості 16 шт., вартість виконаних робіт становить 32,73 тис. грн.

При підготовці до зимового періоду **КП «Міськвітло»** впровадило ряд заходів на загальну суму 521,50 тис. грн, а саме:

- огляд і ревізія повітряних та кабельних ліній зовнішнього освітлення та підготовка до зимового періоду експлуатації - 145,83 км - 200,00 тис. грн.;

- підготовка шаф керування вуличним освітленням, світлофорних об'єктів – 77,0 тис. грн;
- підготовка адміністративних і виробничих приміщень та ремонт автомобільної техніки – 169,0 тис. грн;
- підготовка об'єктів ПКіВ (зимове зберігання атракціонів, консервація фонтану і системи поливу, інше) – 68,5 тис. грн;
- завезення матеріалу для посипання – 5 м<sup>3</sup> – 7,0 тис. грн.

Крім цього в міжопалубальний період впроваджено ряд заходів:

- звершені роботи з реконструкції ліній електричних мереж зовнішнього освітлення вул. Миру від вул. Гірників до проспекту героїв Дніпра м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської обл. - 653,30 тис. грн.;
- завершені роботи з реконструкція проспект Героїв Дніпра ліній електричних мереж на перехресті проспект Героїв Дніпра - вул. Добровольського м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області - 114,30 тис. грн;
- завершені роботи з реконструкції ліній електричних мереж на перехресті вул. Миру - проспект Героїв Дніпра м. Горішні плавні Кременчуцького району Полтавської області - 75,60 тис. грн;
- проведені капітальні роботи по монтажу - світлової конструкція «Об'ємне Дерево 6\*4,5 м» в кількості - 1 шт вартістю - 299,50 тис. грн;
- проведені поточні роботи по встановленню автоматизованої системи управління освітленням у Дмитрівському старостинському окрузі (с. Кияшки), а саме:
  - встановлено термінали в кількості - 3 шт.;
  - лічильники в кількості - 3 шт.;
  - відновлено освітлення центральної вулиці 40-річчя Перемоги (с. Мотрино) встановлено - 53 шт. світильників;
  - проведені роботи з облаштуванням блок-постів загальною вартістю - 15,00 тис. грн;
  - виконані роботи по освітленню кола на перехресті проспекту Героїв Дніпра вул. Миру на суму - 40,0 тис. грн;
  - проведені роботи по освітленню альтанки, яка розташована на дитячому пляжі сума робіт склала - 15,0 тис. грн.;
  - проведені роботи по встановленню огорожі та воріт на території офісу вул. Конституції 26, вартість яких складає - 80,0 тис. грн.
  - проведені роботи з фарбування залізобетонних і металевих опор та кронштейнів сума - 150,00 тис. грн;
  - заміна натрієвих ламп на світлодіодні в Східному і Дмитрівському старостинському окрузі 591 шт. – 173,00 тис. грн;

У парку культури та відпочинку проведені роботи на покращення матеріально-технічної бази, а саме:

- на дитячому майданчику встановлено спортивний комплекс в кількості 12 шт. тренажерів, (демонтовано з території загальноосвітньої школи №3).



- встановлено та придбані атракціони: «Дитяча ігрова кімната Карамболька», «Рибалочка», «Джамп» на загальну суму - 286,50 тис. грн.;
- придбані дитячі електромобілі «Джип» в кількості 2 шт. на загальну суму - 28,2 тис. грн.;
- встановлення у парку культури та відпочинку лавок «Мадрид», з урнами для сміття в кількості 11 шт. на суму - 109,8 тис. грн.

Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення до зимового зберігання включає в себе:

- підготовка громадського туалету до зими;
- консервація фонтану і системи поливу;
- підготовка та консервація атракціонів до зимового зберігання.

З метою утримання **вулично-дорожньої мережі міста** у зимовий період **комунальним підприємством «СпецЕко»** до початку осінньо-зимового періоду підготовлено спеціалізовану техніку в кількості 16 одиниць. На території підприємства заготовлено 2 т солі, та 1000 т піску. За потребою пісок буде вивозитися з місця забору.

Проведено поточний (ямковий) ремонт асфальтового покриття вулиць міста, станом на 19.08.2022р. ремонт виконано на 90%, від запланованого обсягу, загальна площа укладеного асфальтобетонного покриття становить 5360 м<sup>2</sup>. Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів виконано на 10% від запланованого обсягу та складає 370 м<sup>2</sup>. Закінчення робіт заплановано на жовтень 2022 року. Протягом року виконувалися роботи по поточному ремонту доріг з щебеним покриттям (планування покриття доріг грейдером та відсіпка окремих ділянок щебенем), загалом виконано робіт на суму 5995,4 тис. грн. Відновлено дорожньої розмітки по вулицям міста загальною протяжністю 11 500 м.п. та площею 185м<sup>2</sup> на суму 252,9 тис. грн.

Починаючи з листопаду на КП «СпецЕко» буде забезпечено чергування водіїв спецтехніки з метою оперативного реагування на зміни погодних умов. Вся техніка комунального підприємства оснащена JPS навігацією, що дозволяє виконувати цілодобовий контроль за проведенням робіт.

Автоматична система поливу окремих зелених зон міста буде законсервована на осінньо-зимовий період у жовтні місяці, після її продувки.

Директор департаменту ЖКГ

Петро ВАСИЛЮК

Жанна НЕКЛЮДОВА  
Богдан ДОЛЬНОВ  
Дмитро КОШАРА  
Алім ЗІНЧУК  
Дмитро ВАТУЛІН

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період  
2022-2023 року житлово-експлуатаційними підприємствами міста  
станом на 10.09.2022**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість тис. грн.		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1.	Промивання систем опалення	будинків	35	35	45	45	100	01 вересня
2.	Поточний ремонт покрівель із руберойду	буд/м <sup>2</sup>	78/695	82/765	119,7	170,2	142	15 жовтня
3.	Заміна труб	буд/п.м.	149/2810	149/2224	549	429,2	80	15 жовтня
4.	Ревізія запірної арматури, в тому числі:							
	- холодного водопостачання	буд/шт.	178/2037	180/2137	80	86,5	105	15 вересня
	- гарячого водопостачання	буд/шт.	153/1761	155/2061	90	140,1	117	15 вересня
	- опалення	буд/шт.	163/3297	165/3327	125,6	127	101	15 вересня
	- заміна вентилів, засувок	буд/шт.	167/645	167/688	235	257,5	107	15 вересня
5.	Загально-будівельні роботи, в тому числі:							
	- ремонт вимощень	м <sup>2</sup>	290	290	66,3	65,8	100	01 вересня
	- ремонт цоколів	м <sup>2</sup>	245	240	33,2	32,7	98	01 жовтня
6.	Закриття елеваторних вузлів	шт.	160	186			116	15 вересня
7.	Утеплення житлових будинків, в тому числі:							
	- ремонт дверей	буд/шт.	67/84	77/86	37	37,9	102	15 жовтня
	- скління вікон	буд/м <sup>2</sup>	83/150	84/135			90	01 листопада
8.	Поточний ремонт покрівель із шиферу	буд/м <sup>2</sup>	5/25	5/25	6	6	100	15 вересня
9.	Поточний ремонт козирків	буд/шт.	29/50	29/50	62	62,2	100	15 вересня
10.	Ізоляція трубопроводів	буд/п.м.	59/1440					
11.	Інші роботи (ремонт виходів на покрівлі, фарбування газопроводів, проведення оглядів, регулювання систем тепло,- водопостачання, тощо)	тис. грн.			948,0	929,0	98	15 жовтня

Валерій ГИРЯВЕЦЬ

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період  
2022-2023 року КВП «Теплоенерго м. Горішні Плавні» станом на 25.08.2022**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість, тис. грн		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I Розділ. Ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок амортизаційних відрахувань</b>								
1.	Ремонт допоміжного обладнання котелень				70,0	950,9	80	вересень-жовтень
2.	Ремонт електрообладнання та приладів КВП та А, систем обліку теплоносія, сигналізації	шт.			120	66,7	80	вересень-жовтень
3.	Відновлення асфальтового покриття	м <sup>2</sup>	за фактом		50			вересень-жовтень
4.	Капітальний ремонт покрівлі та конструкцій промислових будівель	м <sup>2</sup>	за фактом	16,4	85	3,6	40	вересень-жовтень
5.	Ремонт автотранспорту та механізмів	шт.	за фактом	4	60	30,8	80	вересень-жовтень
6.	Ремонт обладнання ІТП та ЦТП (теплообмінників, насосів)	шт.	10	4	25	45,9	100	виконано
7.	Ремонт теплових камер	шт.	14	40		23,4	100	виконано
	<b>Всього: I розділ</b>				<b>765,0</b>	<b>680,2</b>		
<b>II Розділ. Реконструкція та ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок капітальних вкладень</b>								
1.	Реконструкція теплових мереж (трубопроводів опалення) в 2-х труб. вимірі на 1.09.22г.	км	0,225	0,259	3403,0	2530,7	100	виконано
2.	Реконструкція трубопроводів гарячого водопостачання в 2-х труб. вимірі на 1.09.22г.	км	0,578	0,242	2300,0	867,1,0	42	вересень-жовтень
3.	Придбання станції управління автоматичного керування опалювальними насосами 45 кВт на на базі частотного перетворювача Danfoss FC 51	К-т	1		200,0	0	0	жовтень
4.	Заміна насосу гарячої водопостачання №1 типу К 80-50-200 инв № 420249600 с заміною існуючого ел.двигуна Р= 15 кВт, n-2940 об/хв , Uн=380 В на електродвигун Р= 18,5 кВт, n-2945 об/хв	шт	1		220,0	0	0	жовтень
5.	Реконструкція системи опалення та водопостачання будівлі гаражів на 4 автомашини АПК инв. №100000800	шт	1		65,0	0	0	В зв'язку з реконструкцією АПК п. 5 виключено
6.	Реконструкція газоходу від котла Vitomax 200 HW до димової труби зі збільшенням діаметра до Ду 900 мм та влаштуванням пробовідбірника з майданчиком обслуговування.	шт	1		736	0	0	вересень

7.	Модернізація теплової ізоляції теплової мережі Ду 159 мм від ТК 188- ТК 189 L-290 п.м.	км	0,29		150	0	0	вересень-жовтень
8.	Модернізація теплової мережі Ду 600 мм від котельні по пров. Енергетиків 31(теплова ізоляція)	км	0,45	0,45	1020	452,0	100	вересень-жовтень
	<b>Всього: II розділ</b>				<b>8094,0</b>	<b>3849,8</b>		
	<b>Всього за рахунок власних коштів</b>				<b>8504,0</b>	<b>4971,3</b>		
<b>III Розділ. Інвестиційні проекти, передбачені інвестиційною програмою і фінансуються за рахунок прибутку.</b>								
1.	Придбання та установка приладів обліку теплової енергії та гарячої води в ж/будинках	шт	30	2	1100	59,6		вересень-жовтень
	<b>Всього: III розділ</b>				<b>9604,0</b>	<b>5030,9</b>		
<b>IV Розділ. Інвестиційні проекти, спрямовані на енергозбереження та фінансуються за рахунок бюджетних та інвестиційних коштів</b>								
1.	Реконструкція котельні по пров. Енергетиків,31 м. Горішні Плавні з встановленням нового водогрійного біопаливного котла та допоміжного обладнання. (Проводиться процедура закупівлі за правилами міжнародної фінансової організації)				60450,0	3,743		процедура закупівлі
						Бюджетні та кредитні кошти		
	<b>Всього: IV розділ</b>				<b>60450,0</b>	<b>3,743</b>		
	<b>Всього</b>				<b>70054,0</b>	<b>5034,7</b>		
<b>V Розділ. Поточний ремонт котельного обладнання та теплових мереж</b>								
1.	Поточний ремонт:							
	- котельні	шт.	5	5			100	
	- ЦТП	шт.	5	5			100	
	- т/мережі	км	53,917	53,917			100	
	- запірної арматури котельні	шт.	712	712			100	
	- запірної арматури т/мереж	шт.	1095	1095			100	
	- котли теплопродуктивністю до 3 Гкал	шт.	10	10			100	
	- котли теплопродуктивністю вище 3 Гкал	шт.	5	5			100	
	- димотяги	шт.	5	5			100	
	- вентилятори	шт.	12	12			100	
	- насоси	шт.	92	92			100	
	- теплообмінники	шт.	19	19			100	
	- фільтри	шт.	20	20			100	
2.	Заміна засувок на котельних і теплових мережах	шт.	60	137			100	

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалувальний період  
2022-2023 року комунальним підприємством «Водопровідно-  
каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради  
Кременчуцького району Полтавської області» станом на 10.08.2022 р.**

<b><u>Берегова насосна станція</u></b>								
<b>№ п/п</b>	<b>Найменування заходів</b>	<b>Од. вим.</b>	<b>План</b>	<b>Факт</b>	<b>Вартість заходу по плану</b>	<b>Фактична вартість заходу</b>	<b>Відсоток виконання</b>	<b>Термін виконання</b>
1.	Промивка та хлорування трубопроводів вихідної води №1, №2 Ду-720 мм.	шт.	2	1	13,05	6,525	50	березень - вересень
<b><u>Відстійники</u></b>								
1.	Промивка, чистка камер пластівцеутворення секцій відстійників №1, №2	шт.	6	5	22,4	16,8	75	березень-квітень, липень-серпень, листопад-грудень
<b><u>Хлораторна</u></b>								
1.	Промивка трубопроводів хлорованою водою	п.м.	300	150	2,60	1,30	50	червень-серпень
2.	Продувка хлоропроводу азотом	п.м.	70	55	2,76	2,07	75	липень, серпень
<b><u>Станція обеззалізування</u></b>								
1.	Заміна вікон на металопластикові (коридор, лабораторія, кімната прийому їжі)	м <sup>2</sup>	14,63	-	32,33	-	-	червень-вересень
2.	Заміна дверного блоку на металопластикові	м <sup>2</sup>	1,67	-	3,69	-	-	червень-вересень
3.	Косметичний ремонт прохідної	м <sup>2</sup>	57	-	40,0	-	-	травень-жовтень
<b><u>Котельня</u></b>								
1.	Придбання вугілля марки ДГ	т.	240	101,28	1320,00	751,383	57	червень-вересень
2.	Ремонт та часткова заміна тепломережі	м.	40	-	3,2	-	-	травень-серпень
3.	Заміна засувки на теплотрасі	шт.	1	-	7,5	-	-	липень-серпень
4.	Зварювальні роботи на котлах, шпаклювання обмурування котлів	шт.	3	3	6,0	6,0	100	травень-серпень
<b><u>Фільтрувальний зал</u></b>								

1.	Заміна вікон на металопластикові	м <sup>2</sup>	83,03	-	183,5	-	-	червень-вересень
2.	Утеплення теплового переходу та лицьової частини будівлі АПК	м <sup>2</sup>	500	-	600,0	-	-	червень-липень
<b>Резервуари</b>								
1.	Промивка РЧВ V=500 м <sup>3</sup> №1, №2	шт.	2	1	22,93	11,465	50	червень-липень
2.	Промивка резервуара промивних вод V=500 м <sup>3</sup>	шт.	1	1	21,60	10,8	50	лютий, травень, вересень, грудень
<b>Всього по розділу:</b>					<b>2281,56</b>	<b>806,343</b>	<b>35,34</b>	
<b>Дільниця «Міські мережі водопостачання»</b>								
1.	Заготівлення посипкового матеріалу: гран відсів, пісок	м <sup>3</sup>	65	-	30,0	-	-	вересень-жовтень
2.	Промивка РЧВ V=3000 м <sup>3</sup>	шт.	2	-	22,17	-	-	червень-жовтень
3.	Промивка водопровідних мереж міста	км.	9	5,4	4,97	2,982	60	вересень-жовтень-
4.	Чистка колодязів і камер на міських водопровідних мережах, реввізія запірної арматури	шт.	40	25	26,85	20,13	75	листопад
5.	Заміна люків	шт.	20	3	30,0	2,176	7,2	червень-серпень
6.	Заміна пожежних гідрантів	шт.	7	5	22,0	17,012	77,5	червень-вересень
<b>Всього по розділу:</b>					<b>135,99</b>	<b>42,307</b>	<b>31,11</b>	
<b>Дільниця «Міські мережі водовідведення»</b>								
1.	Заготівлення посипкового матеріалу	м <sup>3</sup>	20,0	-	5,0	-	-	травень-вересень
2.	Заміна насосів на КНС №17, №8	шт.	2	-	65,31	-	-	березень-серпень
3.	Заміна насосів на КНС №23, №24	шт.	2	1	91,00	68,25	75	лютий-липень
4.	Заміна запірної арматури КНС №9	шт.	3	1	60,00	57,760	96,3	грудень
5.	Заміна запірної арматури КНС №10, №13, №14, №16	шт.	6	-	40,2	-	-	травень-листопад
6.	Заміна зворотного клапана КНС №1-Б	шт.	1	-	13,54	-	-	березень
7.	Ремонт каналізаційних колодязів міста	шт.	15	14	52,5	47,25	90	травень-листопад
8.	Заміна каналізаційного трубопроводу по вул. Портова, 9	м	60	-	51,0	-	-	червень

9.	Ревізія запірної арматури по КНС: 1Б,8,9,10,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24	шт.	120	84	18,9	13,23	70	травень- жовтень
10.	Чистка від коренів і бруду каналізаційних колодязів і промивка каналізаційних мереж міста	шт.	1680	1008	321,73	193,038	60	згідно затвердженого графіку
<b>Всього по розділу:</b>					<b>719,18</b>	<b>379,52</b>	<b>52,8</b>	
<b><u>Дільниця «Каналізаційні очисні споруди»</u></b>								
1.	Замінити ворота в мулову насосну станцію на нові, промислові ворота ALUTECH	шт.	3x3,1 м	-	20,0	-	-	до початку опалювального періоду
2.	Заготівлення посипкового матеріалу	м <sup>3</sup>	25	-	10,0	-	-	жовтень
3.	Заміна вікон в АБК	шт.	9	18	45,0	228,516	100	до початку опалювального періоду
4.	Заміна вікна на муловій насосній станції	шт.	1	1	5,2	12,695	100	до початку опалювального періоду
5.	Заміна дверей в кімнаті машиністів на муловій насосній станції	шт.	1	1	5,0	7,705	100	до початку опалювального періоду
6.	Заміна дверей в кімнаті машиністів на насосній станції очищених стоків	шт.	1	-	5,0	-	-	до початку опалювального періоду
7.	Влаштувати козирьок над вікном кімнати операторів на об'єкті механічного очищення	шт.	1	1	5,0	5,0	100	до травня
8.	Чищення 2-х теплообмінників системи теплових насосів на аероакселаторах	шт.	2	1	5,25	3,675	70	до початку опалювального періоду
9.	Провести технічне обслуговування теплових насосів	шт.	2	1	42,0	21,0	50	до початку опалювального періоду
<b>Всього по розділу:</b>					<b>142,45</b>	<b>278,59</b>	<b>195,5</b>	
<b><u>Адміністративно-господарська дільниця</u></b>								
1.	Заготівлення посипкового матеріалу на випадок	м <sup>3</sup>	30	-	15,0	-	-	вересень-

	ожеледиці							жовтень
2.	Ремонт покрівлі майстерні по ремонту теплових мереж (АПК)	м <sup>2</sup>	904	-	274,37	-	-	травень-жовтень
<b>Аварійно-диспетчерська служба</b>								
1.	Планування ґрунту після усунення аварійних ситуацій	м <sup>2</sup>	300	180	120,0	72	60	власними силами
2.	Благоустрій та відновлення а/б покриття, очернення після виконання земляних робіт	м <sup>2</sup>	250	365,5	165,0	436,171	100	підрядна організація
	<b>Всього по розділу:</b>				<b>574,37</b>	<b>508,171</b>	<b>88,5</b>	
<b>Автотранспортна служба</b>								
1.	Підготовка та переведення на зимові умови експлуатації автотransпортних засобів: автомобілів тракторів екскаваторів бульдозерів навантажувач	од.	19 3 4 1 1	10 1 2	17,35	8,675	50	до 15 листопада
2.	Очищення септику від опадів та мулу	шт.	2	1	5,52	2,76	50	серпень-вересень
	<b>Всього по розділу:</b>				<b>22,87</b>	<b>11,435</b>	<b>50</b>	

Жанна НЕКЛЮДОВА



Таблиця 4

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період  
2022-2023 року підприємством КП «Міськсвітло»  
станом на 01.08.2022р.**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість тис.грн.		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1.	Підготовка громадського туалету до зими	будівля	1	1	30,0	12	100	листопад
2.	Завезення матеріалу для посипання	м3	5	5	12,0	7	100	листопад
3.	Консервація фонтану і системи поливу	об'єкт	1	1	16,0	10	100	жовтень
4.	Підготовка атракціонів до зимового зберігання, проведення консервації механізмів, шаф управління	шт	1	1	72,0	46,5	100	жовтень
5.	Підготовка автомобілів до експлуатації взимку	шт	6	6	105,0	120,0	100	жовтень
6.	Підготовка шаф керування вуличним освітленням, світлофорних об'єктів	шт	60	60	90,0	77	100	листопад
7.	Підготовка системи опалення будівлі офісного приміщення де знаходиться обслуг. персонал ПКіВ.	об'єкт	2	2	8,0	5	100	жовтень
8.	Ревізія опалювальної системи приміщення електромайстерні, побутових приміщень	об'єкт	1	1	7,0	5,0	100	жовтень
9.	Ревізія водопровідної системи, системи опалення офісного приміщення за адресою вул. Конституції, 26	об'єкт	1	1	15,0	9,0	100	жовтень

10.	Ремонт даху за адресою вул. Конституції, 26	об'єкт	1	1	40,0	30,0	100	вересень-жовтень
11.	Огляд і ревізія повітряних та кабельних ліній зовнішнього освітлення та підготовка до зимового періоду експлуатації	км	145,83	145,83	270,0	200,0	100	серпень-жовтень
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>665,0</b>	<b>521,5</b>		

Богдан ДОЛЬНОВ

Таблиця 5

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період  
2022-2023 року КП «СпецЕко» станом на 20.08.2022**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість, тис. грн		% виконання	Очік. термін виконання	
			План	Факт	План	Факт		План	Факт
<b>1.</b>	<b>Спеціалізована техніка в т.ч.:</b>		<b>16</b>	<b>16</b>					
	- Автомобіль МАЗ 5337	шт.	1	1					
	- Автомобіль МАЗ 5337 А 2	шт.	1	1					
	- Автомобіль МАЗ 6501С5	шт.	1	1					
	- Трактор 82П-БЕЛАРУС	шт.	2	2					
	- Трактор Б 920-БЕЛАРУС	шт.	3	3	-	-	100	виконано	
	- Трактор Б80.1-БЕЛАРУС	шт.	1	1					
	- Трактор БЕЛАРУС 320.4М	шт.	1	1					
	- Трактор МТЗ-82.1	шт.	3	3					
	- Екскаватор-навантажувач JCB 3СХ	шт.	2	2					
	- Автогрейдер А-140	шт.	1	1					
<b>2.</b>	<b>Заготівля матеріалу для посипання, в т.ч.:</b>								
	- сіль	тн.	140	2		0,8	2	-	
	- пісок	тн.	1000	1000	-	-	100	виконано	
	- розчин бішофіту	л	-	4000		0,00	100	виконано	

Дмитро ВАТУЛІН

