



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

25.09.2018

№ 276

**Про стан готовності житлово-
комунального господарства міста
до початку опалювального періоду
2018 – 2019 років**

На виконання власних повноважень, зазначених в п.п.1 п. а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України № 620/378 від 10.12.2008р., заслухавши інформацію про стан підготовки житлово-комунальних підприємств міста до початку опалювального сезону 2018-2019 років, виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про стан підготовки житлово-комунальних підприємств міста до початку опалювального сезону 2018-2019 років взяти до відома (додається).
2. Зняти з контролю рішення виконкому від 22.05.2018 року № 145 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2017-2018 років та завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду» у зв'язку з його виконанням.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Горішньоплавнівської міської ради
від 25.09.2018 № 276

Виконання заходів по підготовці житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств міста до роботи в опалювальний період 2018-2019 років станом на 28.08.2018р.

№ п/п	Найменування заходу	Одиниця виміру	Обсяг робіт		Вартість тис. грн.		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
							План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Житлово-експлуатаційні підприємства								
1.	Промивання систем опалення	будинків	55	55	126,1	126,1	100	Виконано
2.	Поточний ремонт покрівель із руберойду	буд/м ²	59/723	58/713	107	105	99	Вересень 2018р.
3.	Заміна труб	буд/п.м.	135/3958	132/3828	716,1	695,1	99	Вересень 2018р.
4.	Ревізія запірної арматури, в тому числі:							
	- холодного водопостачання	буд/шт.	155/1867	155/1867	76,6	76,6	100	Виконано
	- гарячого водопостачання	буд/шт.	130/1671	129/1661	73,1	71,1	99	Вересень 2018р.
	- опалення	буд/шт.	159/3877	159/3877	147,3	147,3	100	Виконано
	- заміна вентилів, засувок	буд/шт.	149/754	142/744	277,2	275,2	98	Вересень 2018р.
5.	Загально-будівельні роботи, в тому числі:							
	- ремонт міжпанельних швів	буд/м.п.	34/2392		138		0	Жовтень 2018р.
	- ремонт вимощень	м ²	684	664	91	89,5	99	Вересень 2018р.
6.	- ремонт цоколів	м ²	495	485	48,3	47,5	97	Вересень 2018р.
7.	Закриття елеваторних вузлів	шт.	215	215	19,7	19,7	100	Виконано
	Утеплення житлових будинків, в тому числі:							
	- ремонт дверей	буд/шт.	72/119	71/118	41,8	41,3	99	Вересень 2018р.
8.	- скління вікон	буд/м ²	79/328	76/318	51,3	48,3	98	Вересень 2018р.
9.	Поточний ремонт покрівель із шиферу	буд/м ²	6/37	6/37	11,1	11,1	100	Виконано
10.	Поточний ремонт козирків	буд/шт.	37/75	36/74	75,8	73,8	99	Вересень 2018р.
11.	Ремонт балконних плит	буд/шт.	12/27	3/7	192	59	25	Жовтень

		шт.						2018р.
12.	Завезення матеріалу для посипання	м ³	96	45	14,1	6,2	47	Жовтень 2018р.
13.	Ізоляція трубопроводів	буд/п.м.	91/2207	90/2107	95,2	90,2	99	Вересень 2018р.
	Інші роботи (ремонт виходів на покрівлі, фарбування газопроводів, проведення оглядів, регулювання систем тепло, - водопостачання, тощо)	тис. грн.			836,2	824,2	98	Вересень 2018р.
	Всього:	тис. грн.	203 буд	203 буд	3137,9	2807,2		

КВП «Теплоенерго м. Горішні Плавні»

I Розділ. Ремонт котельного обладнання та теплових мереж

1.	Ремонт котельного устаткування та трубопроводів котельнь, ЦТП и ІТП				280	28,3	70	жовтень
2.	Ремонт електрообладнання та приладів КВП та А, систем обліку теплоносія, сигналізації				120	13,0	70	жовтень
3.	Відновлення асфальтового покриття	м2	за фактом		100		-	вересень-жовтень
4.	Капітальний ремонт покрівлі та конструкцій промислових будівель	шт	за фактом	2	100	110,5	100	серпень
5.	Ремонт автотранспорту та механізмів	шт	за фактом	2	120	9,1	60	жовтень
6.	Інші роботи	шт	20		40	9,2	-	-
	Всього : I розділ				760,0	170,1		

II Розділ. Реконструкція та ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок амортизаційних відрахувань

1.	Реконструкція котельні ДКВР	шт	1	-	850	338,1	90	жовтень
2.	Реконструкція теплових мереж (трубопроводів опалення) в 2-х труб. вим. на 10.08.18г.	км	0,314	0,021	100	52,1	30	вересень
3.	Реконструкція трубопроводів гарячого водопостачання в 2-х труб.вим. на 10.08.18г.	км	0,618	0,334	100	409,8	70	вересень
4.	Автоматизація ІТП ж/будинків пр..Г.Дніпра,12; Гірників,3,1,5; Строни,6 з регулюванням температури гарячої води за допомогою мікропроцесорних контролерів	шт	5	1	250	77,9	40	жовтень

5.	Реконструкція ділянки магістральної теплової мережі д600 мм від котельні пер.Енергетиків 31	км	0,224	-	570	-	20	жовтень
6.	Реконструкція твердопаливного котла з метою використання тріски та пелет	шт	1	1	350	292,3	100	
7.	Пристрій подачі палива для котла, що працює на пеллетах	шт	1	1	300	68,5	100	
9.	Реконструкція химводопідготовки з заміною Na-катіонного фільтру №3 і заміною установки ВДПУ-25	шт	1	1	220	72,6	100	
10	Інші роботи	-	-	-	100	-	-	-
Всього : II розділ					2840	1311,3		

II. Розділ. Інвестиційні проекти, спрямовані на енергозбереження та фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

1.	Капітальний ремонт будівлі центральної опалювальної котельні	шт	1	-	2900		75	вересень
2.	Придбання матеріалів на реконструкцію теплових мереж (трубопроводів опал.)	км	-	0,460	400	-	-	вересень
3.	Установка приладів обліку теплової енергії в ж/будинках	-	-	-	100	-	-	вересень -жовтень
Всього : III розділ					3400	1219,9		
Всього					7000	2701,4		

IV Розділ. Поточний ремонт котельного обладнання та теплових мереж

1.	Поточний ремонт:							
	котельні	шт	5	2			70	вересень
	ЦТП	шт	5	5			100	
	т/мережі	км	53,07	45,38			84	вересень
	запірної арматури котельні	шт	398	336			84	вересень
	запірної арматури т/мереж	шт	1237	1165			94	вересень
	котли теплопродуктивністю до 3 Гкал	шт	7	2			30	вересень
	котли теплопродуктивністю вище 3 Гкал	шт	6	4			70	вересень
	димовсмоктувачі	шт	5	2			40	вересень
	насоси	шт	81	77			95	вересень
	теплообмінники	шт	18	16			88	вересень
	фільтри	шт	15	13			87	вересень
	2.	Заміна засувок на котельних та т/м	шт	28	11			40

КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства»

Дільниця «Водоочисні споруди»

<u>Берегова насосна станція</u>								
1.	Промивка та хлорування трубопроводів вихідної води №1, №2 Ду-720 мм.	шт.	2	2	8,54	7,0	50	вересень жовтень
2.	Ревізія засувок	шт.	6	6	4,00	4,0	100	вересень
<u>Відстійники</u>								
3.	Відновлення примусової вентиляції на вихрових змішувачах	шт.	2	-	45,00	-	-	травень
4.	Заміна віконних блоків на металопластикові	м ²	90	-	122,1 3	-	-	травень- червень
5.	Заміна скидних засувок з секцій відстійника	шт.	5	-	190,0	-	-	жовтень- листопа
6.	Інші роботи	-	-	-	26,64	29,3	-	-
<u>Фільтрувальний зал</u>								
1.	Заміна віконних блоків на металопластикові	м ²	195	-	264,6 1	-	-	червень- вересень
2.	Утеплення теплового переходу та лицьової частини будівлі АПК	м ²	22,8	-	111,4	-	-	червень- липень
<u>Котельня</u>								
1.	Придбання вугілля марки АС	т.	350	97	977,1	540,0	27,71	червень- вересень
2.	Заміна засувок на теплотрасі	шт.	7	6	35,00	10,72	85,71	липень- серпень
3.	Інші роботи	шт.	-	-	26,5	10,6	-	-
<u>Резервуари</u>								
1.	Промивка РЧВ V=500 м ³ №1, №2	шт.	2	2	15,0	20,0	100,0	червень- серпень
2.	Промивка резервуара промивних вод V=500 м ³	шт.	1	-	5,0	-	-	червень- серпень
3.	Ревізія засувок	шт.	14	14	13,50	13,50	100,0	червень- серпень
<u>Покрівлі</u>								
1.	Ремонт покрівлі: прохідної	м ²	90,0	-	10,80	-	-	травень- жовтень
Всього по розділу:					1863,2	639,76	34,34	
<u>Дільниця «Міські мережі водопостачання»</u>								
1.	Реконструкція системи опалення	п.м.	210	-	335,0 0	-	-	червень- серпень
2.	Придбання пожежних гідрантів та заміна непрацюючих	шт.	10	10	76,08	48,76	100	квітень- вересень
3.	Ремонт покрівлі приміщень на території н/с III в/п	м ²	180	767,0	24,30	173,12	100	червень- вересень
4.	Ремонт покрівлі ПНС міста (вул. Героїв Дніпра 24, вул. Добр.28, вул. Героїв Дніпра 36, вул. Героїв Дніпра 17/10)	м ²	107	-	14,50	-	-	червень- вересень
5.	Інші роботи	-	-	40,9	4,85	-	-	-

	Всього по розділу:				517,62	225,93	43,64	
<u>Дільниця «Міські мережі водовідведення»</u>								
1.	Придбання пластикових люків з кришкою	шт.	200	18	160,0 0	17,74	11,08	квітень-жовтень
2.	Ревізія запірної арматури по КНС 1Б,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21	шт.	93	61	12,00	60,07	65,59	травень-вересень
3.	Чистка від коренів і бруду каналізаційних колодязів і промивка каналізаційних мереж міста	шт.	1675	420	213,5 0	53,53	25,07	згідно затвердженого графіку
4.	Інші роботи	-	-	-	14,1	60,07	-	-
	Всього по розділу:				387,60	131,34	33,88	
<u>Дільниця «Каналізаційні очисні споруди»</u>								
1.	Ремонт покрівлі будівель: біофільтрів, мулової н/с, виробничого блоку, н/с очищених стоків	м ²	943,3	-	113,2 0	-	-	травень-вересень
2.	Заміна старих вікон на металопластикові в будівлі АПК	шт. м ²	25 32	12	67,20	131,145	48,0	До початку опалов. періоду
3.	Підключення будівлі повітродувної насосної станції до мережі системи теплових насосів	п.м	120	-	123,8 3	-	-	До початку опаловального періоду
4.	Інші роботи	-	-	-	35,8	6,7	-	-
	Всього по розділу:				340,03	137,85	40,53	
<u>Ремонтна служба</u>								
1.	Утеплення будівлі ремонтного цеху	м ²	350,0	350	175,0 0	400,0	100	березень-квітень
2.	Інші роботи	-	-	-	3,7	7,15	-	
	Всього по розділу:				178,7	407,15	227,84	березень-квітень
<u>Автотранспортна служба</u>								
1.	Закінчення монтажу навісу вантажних автомобілів	шт..	1	-	170,0	-	-	жовтень
2.	Інші роботи	-	-	-	16,8	-	-	-
	Всього по розділу:				186,80			
<u>Ремонтно-будівельна дільниця</u>								
1.	Утеплення адміністративного корпусу майстерні по ремонту теплових мереж	м ²	1060	-	550,0	-	-	червень-вересень
	Всього по розділу:				550,0			
	ВСЬОГО:				4023,0 7	1542,03	38,33	
КП «СпецЕко»								
	Підготовка		12	12	Обсяг робіт тис.грн.	% виконанн	Термін	

	спеціалізованої техніки, всього				План	Факт	я	
	у тому числі:				800,00	1130,5	141	
	Автомобіль МАЗ 5337	шт.	1	1				
	Автомобіль МАЗ 5337 А 2	шт.	1	1				
	Автомобіль МАЗ 6501С5	шт.	2	2				
	Трактор 82П-БЕЛАРУС	шт.	2	2				
	Трактор Б 920-БЕЛАРУС	шт.	1	1				
	Трактор Б80.1-БЕЛАРУС	шт.	1	1				
	Трактор БЕЛАРУС 320.4М	шт.	1	1				
	Навантажувач ЈСВ 3СХ	шт.	1	1				
	Автогрейдер А-140	шт.	1	1				
	Автомобіль СІТУСАТ1000	шт.	1	1				
2	Заготівля матеріалу для посипання, у тому числі:							
	- сіль	тн.	136	140	196,0	196,0	103	викона но
	- пісок	тн.	1400	140	-	-	10	30.09.
	Всього:				996,0	1326,50		
КП «Міськсвітло»								
1.	Підготовка громадського туалету до зими	будівл я	1	-	0,3	-	-	09.18
2.	Завезення посипального матеріалу	мЗ	5	-	1,95	-	-	11.18
3.	Консервація фонтану і системи поливу	об'єкт	1	-	1,2	-	-	10.18
4.	Підготовка атракціонів до зимового зберігання, проведення консервації механізмів, шаф управління	шт	1	-	2,5	-	-	10.18
5.	Демонтаж конструкцій скейт-парку на зимове зберігання	шт	2	-	0,95	-	-	11.18
6.	Підготовка автомобілів до експлуатації в зимовий період	шт	5	-	1,9	-	-	10.18
7.	Підготовка шафів керування вуличним освітленням, світлофорних об'єктів	шт	34	-	3,2	-	-	11.18
8.	Підготовка системи опалення будівлі «Шатрова покрівля», офісного приміщення де знаходиться обслуговуючий персонал ПКІВ.	об'єкт	2	-	0,45	-	-	11.18
9.	Ревізія опалювальної системи приміщення електромайстерні, побутових приміщень	об'єкт	1	-	0,6	-	-	10.18

10.	Утеплення гаража і забезпечення обігріву	об'єкт	1	-	0,6	-	-	10.18
11.	Утеплення водопроводу, насосної станції	об'єкт	1	-	0,6	-	-	11.18
12.	Огляд повітряних ліній зовнішнього освітлення та підготовка до зимового періоду експлуатації	км	39,852	-	5,0	-	-	11.18
13.	Огляд металевих опор зовнішнього освітлення на придатність експлуатації в зимовий період	шт	879	-	7,0	-	-	11.18
14.	Промивання опалювальної системи офісного приміщення	система	1	-	2,0	-	-	11.18
15.	Огляд покрівлі будівель споруд підприємства	об'єкт	3	-	1,5	-	-	09.08
	ВСЬОГО				29,75			

Директор департаменту ЖКГ

П. Б. Василюк

Зінчук
Ватулін
Гирявець
Дольнов

ІНФОРМАЦІЯ

про стан підготовки житлово-комунальних підприємств міста до початку опалювального сезону 2018 – 2019 років

Рішенням виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради від 22.05.2018 року № 145 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2017-2018 років та завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду», було затверджено заходи по підготовці житлово-комунальних господарств міста до роботи в опалювальний сезон 2018-2019 років.

Станом на 15.09.2018 року **житлово-експлуатаційними підприємствами міста**, відповідно до намічених заходів, виконано роботи які забезпечують подачу теплоносія на житлові будинки. Суцільні роботи, такі як скління вікон, ремонт дверей, заготівля посиального матеріалу та інші будуть виконані до початку опалювального сезону. По кожному із 203 будинків (100%) оформлено Паспорт та Акт готовності до роботи в опалювальний період.

Загалом по житловому фонду виконано наступні заходи:

Захід	Управитель			ОСББ		
	План	Факт	Термін виконання	План	Факт	Термін виконання
Оформлення актів та паспортів готовності	203	203	Виконано	28	17	Вересень 2018 р.
Поточний ремонт	3137,9 тис.грн	2807,2 тис. грн	Жовтень 2018 р.	352	338	Вересень 2018р
Капітальний ремонт	5496	1989	Листопад 2018 р.	1972,1	1772,1	Вересень 2018р.

Крім цього активно завершуються роботи по підготовці **будівель та приміщень бюджетної сфери** до опалювального періоду:

Заклади	Оформлення актів і паспортів готовності		
	План	Факт	Термін виконання
Заклади освіти	19	17	По завершенню робіт
Заклади охорони здоров'я	21	21	Виконано
Заклади культури, спорту та туризму	14	1	Вересень 2018р
Міськвиконком та заклади соціального захисту	4	1	Вересень 2018р

В поточному році, з метою оптимізації мережі підприємств комунальної власності міста у сфері ЖКГ, покращення матеріально-технічного забезпечення цих підприємств та підвищення ефективності управління їх діяльності в цілому, було прийнято рішення про реорганізацію житлово-експлуатаційних підприємств міста, шляхом приєднання КЖЕП № 2 і КЖЕП № 3 до КЖРЕП №1, та КЖЕП № 5 до КЖЕП № 4. Дане рішення зумовлено проведеним у січні

2018 року конкурсу по визначенню надавача послуги з управління багатоквартирними будинками. Переможцями конкурсу були визначені КЖРЕП № 1 по управлінню 145 будинків та КЖЕП № 4 по управлінню 58 будинків.

З 01 серпня управителі приступили до виконання своїх обов'язків. Не зважаючи на зміни структури комунальних підприємств житловий фонд міста своєчасно було підготовлено до роботи в опалювальний період.

Роботи з поточного ремонту по підготовці інженерного обладнання житлових будинків до експлуатації в зимових умовах (гідравлічні випробування, промивка мереж, ремонт, ревізія, перевірка і наладка) виконано на 100%.

Триває виконання заходів з загально будівельних робіт, ремонту дверей та скління вікон.

Загалом роботи по поточному ремонту житлового фонду міста, які заплановано виконати до опалювального сезону, станом на 31.08.2017 року, виконано на 91% (інформація про виконання затверджених заходів викладена в додатку до рішення).

Окрім робіт, які виконували житлово-експлуатаційні підприємства по поточному ремонту заплановано і буде виконано до листопаду поточного року роботи по капітальному ремонту 4-покрівель та ремонт між панельних швів житлових будинків, а також будуть виконані до кінця поточного року роботи по заміні вікон у місцях загального користування в 7 будинках (гуртожитках). Загальна вартість цих робіт становить близько 2,8млн. грн.

Підготовлені до початку опалювального сезону 2018-2019 років 17 житлових будинків ОСББ (ЖБК) міста та 1 гуртожиток відомчого підпорядкування (ВАТ «Полтавський ГЗК»).

З метою підтримки ОСББ міста та впровадження енергозберігаючих технологій у 2018 році продовжено дію «Програми стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у будинках об'єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Горішні Плавні на 2016-2020 роки».

Відповідно до цієї Програми 6 ОСББ міста залучили 1,972 млн. грн. кредитних коштів для виконання робіт пов'язаних термомодернізацією будинків (реконструкція ІТП, ремонт системи опалення, заміна вікон в місцях загального користування). З міського бюджету було виділено 197,212 тис. грн. для компенсації 10 % від суми кредиту, отриманого ОСББ в одному з державних банків.

Для утримання **вулично-дорожньої мережі міста** в зимовий період року **комунальним підприємством «СпецЕко»**, станом на 28.08.2018р. підготовлено до початку осінньо-зимового періоду спеціалізовану техніку в кількості 12 одиниць. Сплачено і заготовлено на території підприємства 2 вагони солі (140т). Наявний з минулого року залишок піску не значний – 150т., необхідний обсяг піску в обсязі 1000т буде завезено на склад у вересні і жовтні поточного року.

Виконані роботи з прочищення 549 м.п. зливової каналізації, замінено 26 шт. решіток на нові, з них 16 шт. було замінено в зв'язку з крадіжкою.

Проведено поточний (ямковий) ремонт асфальтового покриття вулиць міста, станом на 28.08.2018р. виконано на 134% від запланованого обсягу,

загальна площа укладеного асфальтобетонного покриття становить 5440 м². Окрім асфальтування виконано роботи по заливці швів - 4038п.м. (просп. Героїв Дніпра, вулиці Соборна і Горького). Поточний ремонт внутрішньо кварталних проїздів виконано на 90% від запланованого обсягу та складає 3614 м². На серпневій сесії міської ради було виділено додатково на ямковий ремонт 2.2млн. грн. Закінчення робіт заплановано на жовтень 2018 року. Протягом року також виконувалися роботи по поточному ремонту доріг з щебеневим покриттям (планування покриття доріг грейдером та відсіпка окремих ділянок щебенем), загалом виконано робіт на суму 168900грн.

Окрім планових робіт КП «СпецЕко» проводило відновлення порушених покриттів комунальними підприємствами КП «ВУ ВКГ» і КВП «Теплоенерго», під час проведення ремонтних робіт на власних мережах. Обсяги робіт станом на 28.08.2018р. становлять 170 м², на загальну суму 70 тис. грн. Роботи будуть завершені у жовтні поточного року.

JPS навігація встановлена на техніці підприємства в справному стані, контроль за зимовим прибиранням буде проводитися постійно.

Починаючи з листопаду на підприємстві буде забезпечено чергування водіїв спецтехніки з метою оперативного реагування на зміни погодних умов (снігопад, ожеледиця).

Автоматична система поливу окремих зелених зон міста буде законсервована на осінньо-зимовий період у жовтні місяці після її продувки.

Окрім робіт з поточного ремонту у 2018 році розпочато і буде виконано наступні роботи по **капітальному ремонту (реконструкції) вулично-дорожньої мережі:**

№	Назва заходу	Одиниця виміру	Плановий обсяг робіт	Фактичне виконання	
1	Реконструкція вулиці Конституції	п.м.	1200	В стадії виконання	
2	Реконструкція проїзду до житлового будинку № 74 по просп. Героїв Дніпра	п.м.	60	Виконано	
3	Реконструкція вул. Миру	п.м.	1170	Початок робіт - вересень	
4	Капітальний ремонт перехрестя вулиць Миру-Гірників	м2	3200	Виконано	
5	Капітальний ремонт внутрішньо кварталного проїзду в районі будинку 58 по просп. Героїв Дніпра	п.м.	120	Виконання у вересні	
6.	Поточний ремонт ділянки дороги вулиці Будівельників	п.м.	850	Вересень	
7.	Ремонт пішохідної доріжки в районі будинку № 67 по просп. Героїв Дніпра	м ²	114	В стадії виконання	
8.	Ремонт пішохідної доріжки від будинку №17 по вул. Добровольського до будинку № 20 по просп. Героїв Дніпра	м ²	2925	В стадії виконання	
9.	Ремонт пішохідної доріжки від будинку №25 по вул. Добровольського до будинку № 24 по просп. Героїв Дніпра	м ²	3375	В стадії виконання	

10.	Реконструкція пішохідної доріжки в районі будинку №63 по вул. Добровольського	м ²	360	В стадії виконання	
-----	---	----------------	-----	--------------------	--

На сьогоднішній день **мережі вуличного освітлення** м. Горішні Плавні включають в себе:

- 88,078 км мереж;
- 2896 світильників (сумарна потужність 161,34 кВт).

При підготовці до зимового періоду **КП «Міськвітло»** впровадило ряд заходів:

- під час мереж вуличного освітлення були проведенні роботи по підготовці шаф керування, огляду повітряних ліній, огляд металевих опор;

- розпочато роботи з **освітлення мікрорайону Золотнишено**. Після реалізації проекту буде освітлена вся територія мікрорайону Золотнишено. Проектом передбачено встановлення – 177 світлодіодних світильника (Strike 6 ЕКО – 145 шт., Strike 4 ЕКО – 32 шт.), 168 – оцинкованих опор, 3 – залізобетонні опори, 100 м – кабелю та проводу СІП – 4980 м. На даний час проводяться роботи з монтажу фундаменту під опори – **вартість робіт складає: 4 міль. 591 тис.грн.;**

- у червні місяці 2018 року завершені роботи з освітлення доріжки до лікарні. Було встановлено 19 – оцинкованих опор і 20 світлодіодних світильника Strike 3 ЕКО та прокладено 575 м кабелю – **вартість робіт складає: 361,9 тис.грн.;**

- у липні місяці 2018 року завершені роботи з освітлення доріжки від вул. Добровольського до пр. Героїв Дніпра вздовж будинків Добровольського 21, 23, Героїв Дніпра 18, 20. Було встановлено 12 – оцинкованих опор і 13 світлодіодних світильника Strike 6 ЕКО та 300 м кабелю – **вартість робіт складає: 230,0 тис.грн.;**

- в січні місяці 2018 року завершені роботи в районі буд. № 63 по вул. Добровольського. Встановлено 26 оцинкованих опор, 28 – світлодіодних світильників Strike 4 ЕКО, провід 182 м – **вартість робіт складає: 452,4 тис.грн.**

- у вересні місяці буде виконано освітлення пам'ятного знака «Чорнобильцям». Буде встановлено 8 опор та 8 світлодіодних світильників Velum для освітлення парків і скверів.

Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення до зимового зберігання включає в себе:

- підготовка громадського туалету до зими;
- консервація фонтану і системи поливу;
- o підготовка та консервація атракціонів до зимового зберігання;
- o демонтаж конструкцій скейт-парку на зимове зберігання.

Благоустрій паркової зони включає в себе наступні заходи:

- o на клумбах міського парку культури та відпочин було укладено рулонну траву площею 220 м². Вартість трави з укладанням складає – **29,1 тис.грн.;**

- проведено капітальний ремонт мощення тротуару біля танцювального майданчика і укладена тротуарна плитка ТМ «Золотий Мандарин» площею 123,5 м². Витрати на ці заходи склали – **167,8 тис.грн.**
- у ПКіВ зроблено улаштування ігрового майданчика для дітей з обмеженими можливостями. Вартість робіт по цьому об'єкту складала – **191,3 тис.грн.**

Також коштом КП «Міськсвітло» для виконання земляних робіт КП «Міськсвітло» було виділено кошти на придбання **міні екскаватора** вартістю 150,0 тис.грн.

Комунальне підприємство «Вічність» підготувало будівлі до роботи в зимовий період, замінено стару систему опалення на нову з встановленням твердопаливного котла. На кладовищі виконуються роботи по прибиранню територій у жовтні поточного року буде утеплено водорозбірні колонки, завезено посипальний матеріал та виконано роботи по покриттю листям секторів на яких узимку буде проводитись поховання. Також заплановано провести до листопаду заміну існуючого господарчого приміщення на нове з благоустроєм прилеглої території.

Комунальним підприємством «Водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради виконано заходів на суму 2014,042 тис. грн. (включаючи додаткові заходи), що складає близько 50,06% від запланованого – 4023,07 тис. грн., а саме:

- по капітальному ремонту - **704,261** тис. грн.
- по поточному ремонту - **837,769** тис. грн.

На даний час триває заміна внутрішньоквартальної водопровідної мережі від ВК 52 до ВК 257 (район вул. Конституції, 16) протяжністю 516 метрів, орієнтовна вартість робіт складатиме близько 252,78 тис.грн.

Додатково за рахунок коштів, що передбачені на підготовку підприємства до роботи в осінньо-зимовий період станом на 25.08.2018 року виконані наступні заходи:

- заміна внутрішньоквартальної водопровідної мережі від ВК 52 до ВК 257 (район вул. Конституції 16) протяжністю 516 метрів, орієнтовна вартість робіт складає близько **252,78** тис.грн.;
- заміна 9 засувок на водопровідних мережах загальною вартістю **36,916** тис. грн., що зменшить необґрунтовані витрати води на розподільчій мережі міста приблизно на 3%;
- заміна дискового затвору (шандору) Ду 600 на трубопроводі промивання фільтру №1 на суму – **214,704** тис. грн. для більш ефективного виконання промивки фільтру №1 водоочисної станції;
- заміна водопровідного вводу СЗОШ I-III ступенів № 5 ім. Л.І. Бугаєвської загальною вартістю – **70,210** тис. грн.;
- реконструкція водопровідних мереж на перехресті вулиць Конституції та Миру (загальною протяжністю 115 п.м.), вартістю – **106,970** тис.грн. в рамках реалізації проекту реконструкції вулиці Миру;
- утеплення та зовнішнє опорядження профнастилом ПНС № 18 (вул. Конституції 18) загальною вартістю – **43,212** тис.грн.

В поточному році за рахунок коштів міського бюджету м. Горішні Плавні реалізовано проект «Реконструкція системи водопідготовки питної води м. Горішні Плавні Полтавської обл.: перехід від використання рідкого хлору на використання гіпохлориту натрію та діоксину хлору. Берегова насосна станція (I етап)».

Завершальним II етапом реконструкції системи водопідготовки є впровадження проекту «Реконструкція майданчика водоочисних споруд із застосуванням гіпохлориту натрію в технологічній схемі очищення питної води міста Горішні Плавні Полтавської області» загальною вартістю 4 602 243,1 грн. Даний проект було подано для участі у конкурсі в рамках Загальнодержавної програми «Питна вода України» для державного фінансування. Реалізація вказаної програми проводиться на умовах співфінансування з міського бюджету. Місто свої фінансові зобов'язання виконало, очікуються результати конкурсу з Мінрегіону.

При тому КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» 28.08.2018 р. провело процедуру закупівлі на виконання вищевказаного проекту. Переможцем торгів визначено ТОВ «НПП ЛАВАЛЬ».

Дебіторська заборгованість за послуги підприємства станом на 01.09.2018 року складає 11 407,6 тис. грн., в тому числі населення 9 914,7 тис. грн.

Незважаючи на фінансовий стан, підприємство і надалі буде надавати якісні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та забезпечить стабільну роботу в опалювальний період 2018-2019 р.р.

КВП «Теплоенерго м. Горішні Плавні» виконало роботи по підготовці до опалювального сезону :

1) за рахунок власних коштів із запланованих 3600 тис.грн. освоєно – 1921,3 тис.грн., а саме:

- ремонт котельного обладнання та теплових мереж 223,169 тис. грн..
- реконструкція та ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок капітальних вкладень 1698,125 тис. грн..

2) за рахунок коштів міського бюджету із запланованих 3400 тис.грн., освоєно – 2165,6 тис.грн.:

- капітальний ремонт будівлі центральної опалювальної котельні 1688,0 тис. грн..
- придбання матеріалів 477,063 тис. грн..

Підготовлені до опалювального періоду:

- котельні: із 5 підготовлено 3, що складає 80,0 %;
- теплові мережі : із 54,003 км підготовлено 45,38 км, що складає 84%;
- центральні теплові пункти: із 5 підготовлено 5, що складає 100%.

1 червня поточного року підписано кредитну угоду між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та на КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні. Кредитну лінію буде відкрито на 5 млн. євро і кошти будуть спрямовані на модернізацію котельні по пров. Енергетиків,31, що обслуговує 86% населення міста.

На даний час за кошти міського бюджету добігає кінця реконструкція приміщення центральної міської котельні, куди встановлено придбаний у

грудні 2017 року в рамках співпраці з НЕФКО газовий жаротрубний котел Bosch потужністю 30МВт. За рахунок кредитної лінії планується придбати ще два аналогічних котли Bosch потужністю 30МВт кожний для забезпечення міста теплом та гарячою водою в ході опалювального періоду.

Очікувана щорічна економія електроенергії та газу складає близько 800МВт – 7,85 млн. куб.м, економія бюджетних коштів – близько 1,5 млн. євро. За результатами впровадження проекту планується скоротити викиди CO₂ на 13 тис. тонн.

Гострим в поточному році постає питання заборгованості населення за отримані послуги теплопостачання, які виникли через збільшення тарифів на послуги.

Станом на 01.09.2018р. заборгованість підприємства за природний газ перед газопостачальниками утворилась в розмірі 38 173,4 тис.грн., в тім як заборгованість споживачів перед «ТЕ» за використану теплову енергію склала 42 097 709,28 тис. грн., з них:

- населення – 34 992,3 тис.грн.;
- пільги – 77,6 тис. грн.;
- субсидії – 5 507,0 тис.грн.;
- державний бюджет – 141,6 тис.грн.;
- інші споживачі – 1 379,7 тис.грн.

З боку ПАТ «Полтаваобленерго» було розроблено нові графіки обмеження споживання електроенергії (ГОЕ) та графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) під час зимового періоду 2018-2019р.р. Виконані ремонтні роботи покрівель усіх трансформаторних підстанцій. Реконструкція мереж електропостачання не проводилась.

Загалом житлово-комунальні підприємства міста забезпечили необхідний рівень підготовки житлового фонду, об'єктів соціально-культурного призначення, споруд і об'єктів до роботи в опалювальний період 2018-2019р.

Директор ДЖКГ

П.Б. Василюк

Зінчук
Гірявєць
Дольнов
Кошара
Рубан
Неклюдова

