

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання заходів по підготовці
житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств
до роботи в опалювальний період 2026-2027 років
(на виконання рішення виконкому від 12.05.2026 №113
«Про роботу житлово-комунальних підприємств міста
в опалювальний період 2025-2026 років та завдання
по їх підготовці до наступного опалювального періоду»)

Рішенням виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 12.05.2026 № 113 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2025-2026 років та завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду» було затверджено заходи по підготовці житлово-комунальних господарств міста до роботи в опалювальний період 2026-2027 років.

ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Станом на 25.09.2026, відповідно до намічених заходів, виконано роботи, які забезпечують безперебійну подачу теплоносія на житлові будинки. По будинкам, які обслуговують управителі, оформлено Паспорти та Акти готовності до роботи в опалювальний період:

- в управлінні КЖРЕП №1 та КЖЕП №4 – 204 із 204 будинків;
- в ОСББ – 20 із 30 будинків.

Інші будинки перебувають в стадії підготовки.

Супутні роботи, такі як скління вікон, ремонт дверей, заготівля посипного матеріал тощо, будуть виконані до початку опалювального сезону.

Загалом по житловому фонду виконано наступні заходи:

Форма управління	На обслуговуванні багато-квартирних будинків, буд.	Перевірка вент-каналів, буд.	Виконано гідравлічні випробування, буд.	Промито системи опалення		Оформлення актів та паспортів готовності	
				план, буд.	факт, буд.	факт, буд.	%
Управителі:	204	204	204	42	42	204	100
КЖРЕП №1	146	146	146	30	30	146	100
КЖЕП №4	58	58	58	12	12	58	100
ОСББ	30	25	25	0	0	20	66
ВСЬОГО	234	229	229	42	42	224	96

Роботи з поточного ремонту по підготовці інженерного обладнання житлових будинків до експлуатації в зимових умовах (гідравлічні випробування, промивка мереж, ремонт, ревізія, перевірка і наладка) виконано на 100%.

Загальні роботи по поточному ремонту житлового фонду міста, які заплановано виконати до опалювального сезону, станом на 25.09.2026 виконано на 98% (інформація про виконання затверджених заходів наведена в таблиці 1).

У будинку на просп. Героїв Дніпра, 23 (3-й та 4-й під'їзди) за кошти місцевого бюджету виконано повну заміну трубопроводів опалення в підвальному приміщенні загальною протяжністю 475 метрів на суму 383,3 тис. грн, в елеваторних вузлах 11 та 12 під'їздів силами КЖРЕП № 1 виконано заміну 8 кульових кранів DN 50 на суму 22,77 тис. грн.

У будинку на вул. Портова, 3 для забезпечення надійного гарячого водопостачання за кошти міського бюджету підрядною організацією було виконано роботи по заміні 197 метрів трубопроводів гарячого водопостачання в підвалі будинку з заміною розводки та запірної арматури по вертикальним трубопроводам на суму 164,7 тис. грн, та в стадії завершення перебувають роботи по заміні 95 метрів трубопроводів гарячого водопостачання за кошти КЖРЕП № 1 на суму 61,9 тис. грн.

У будинку на просп. Героїв Дніпра, 53 силами КЖРЕП № 1 за кошти підприємства виконано заміну 180 метрів трубопроводів гарячого водопостачання в підвалі 1-го, 2-го та частково 3-го під'їздів на суму 114,3 тис. грн.

У будинку на просп. Героїв Дніпра, 41 силами КЖРЕП № 1 за кошти підприємства виконано заміну 190 метрів трубопроводів холодного водопостачання з розводкою та заміною запірної арматури на вертикальних трубопроводах в підвальному приміщенні на суму 135,3 тис. грн.

У будинку на вул. Гірників, 22 силами КЖРЕП № 1 за кошти підприємства замінено 60 метрів трубопроводів холодного та гарячого водопостачання з заміною запірної арматури на вертикальних трубопроводах в підвалі 1-го та 2-го під'їздів, витрати на матеріали – 18,2 тис. грн.

У будинку на вул. Гірників, 30 силами КЖРЕП № 1 за кошти підприємства замінено 80 метрів трубопроводів гарячого водопостачання з заміною запірної арматури на вертикальних трубопроводах, витрати на матеріали – 23,285 тис. грн.

У будинку на просп. Героїв Дніпра, 17/10 силами КЖРЕП № 1 за кошти підприємства проведено заміну 32 метрів трубопроводів холодної води DN 75 з заміною запірної арматури на вертикальних трубопроводах, витрати на матеріали – 12,9 тис. грн.

У будинках на вул. Добровольського, 28 (вартість матеріалів 5,8 тис. грн), вул. Молодіжна, 5 3-й під'їзд (вартість матеріалів 1,9 тис. грн), просп. Героїв Дніпра, 41 3-й під'їзд (вартість матеріалів 5,9 тис. грн) силами КЖРЕП № 1, за підтримки ВУВКГ замінено каналізаційні випуски.

На випадок виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з обмеженням або припиненням теплопостачання в зимовий період, Управителі розробили технологічні карти виконання робіт по відключенню та відновленню опалення і гарячого водопостачання багатоквартирних житлових будинків.

З метою активізації співвласників багатоквартирних будинків до проведення капітальних ремонтів будинків на умовах співфінансування

сектором утримання будинків та прибудинкових територій департаменту ЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та Управляючими компаніями на постійній основі ведеться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо обов'язків та прав співвласників відносно їх спільної власності. Постійно проводиться популяризація міської «Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023–2026 роки» шляхом її висвітлення у ЗМІ та на офіційному сайті.

ОБ'ЄКТИ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ – КП «РЕМБУДСЕРВІС»

КП «Рембудсервіс» активно завершує роботи з підготовки будівель та приміщень установ і закладів бюджетної сфери до опалювального періоду 2026–2027 років. Станом на 25.09.2026:

Установи і заклади бюджетної сфери	Будівлі та приміщення, од.	Займана опалювальна площа, м ²	% готовності
Заклади освіти	19	66 634	100
- заклади дошкільної освіти	8	18 004	100
- загальноосвітні школи	8	45 671	100
- заклади позашкільної освіти	3	2 959	100
Заклади охорони здоров'я	19	25 344	100
- КНП «Центр ПМСД м. Горішні Плавні»	10	6 393	100
- КНП «ЛПЛ І рівня м. Горішні Плавні»	9	18 951	100
Заклади культури, спорту і туризму	20	21 891	100
- заклади культури	9	12 754	100
- заклади спорту	11	9 137	100
Виконавчий комітет і заклади соціального захисту	8	6 529	100
- виконавчий комітет	5	4 041	100
- заклади соціального захисту	3	2 488	100
ВСЬОГО	66	120 398	100

В ході підготовки:

- оформлено Паспорти і Акти готовності до роботи в опалювальний період 2026-2027 років на будівлі бюджетних установ;

- промито системи опалення в десяти будівлях: Гімназія №1, Гімназія №2, ЗДО «Дзвіночок», ЗДО «Золота рибка», ЗДО «Росинка», ЗДО «Чебурашка», стадіон «Гірник», КУ ЦНСП «Калина», 2 корпуси (інфекційні) КНП «ЛПЛ І рівня м. Горішні Плавні»

- скореговано режими роботи індивідуальних теплових пунктів з погодозалежним регулюванням відповідно до календарного плану роботи закладів (з врахуванням робочих і вихідних днів);

- виконано планове технічне обслуговування інженерних мереж (заміна та ремонт запірної арматури, часткове відновлення термоізоляції, часткова заміна окремих ділянок трубопроводів, встановлення додаткових кріплень трубопроводів системи опалення);

- перевірено відпрацювання АІТП у випадку довготривалого припинення електропостачання;

- перевірено стан наявних генераторів для роботи закладів при застосуванні ГПВ.

КВП «ТЕПЛОЕНЕРГО» м. ГОРІШНІ ПЛАВНІ»

При підготовці до опалювального періоду підприємство виконало наступні роботи. Станом на 25.09.2026 підготовлені:

- котельні та теплогенераторні: із 7 підготовлено 7 – 100%;
- центральні теплові пункти: із 5 підготовлено 5 – 100%;
- теплові мережі: із 54,651 км підготовлено 54,559 км – 99%.

Із запланованих заходів на суму 27 250,8 тис. грн станом на 25.09.2026 освоєно 21 721,6 тис. грн (80%), в тому числі:

1. За рахунок власних коштів із запланованих 15189,0 тис. грн освоєно 13 141,2 тис. грн (86%) – виконано:

- ремонт котельного та теплотехнічного обладнання;
- заміну та ремонт насосів на котельні;
- придбання 2 генераторів – 2×24 кВт;
- ремонт фільтрів;
- гідравлічні випробування мереж;
- заміну частини теплових мереж опалення та гарячого водопостачання;
- технічний ремонт та ізоляцію технологічних трубопроводів на котельнях та центральних теплових пунктах;
- заміну 70 засувки на кульові крани;

2. За рахунок коштів міського бюджету та інвестиційних коштів із запланованих 2 000,0 тис. грн освоєно 1 053,2 тис. грн (53%) – придбано 2 генератори для резервного живлення ЦТП – 2×40 кВт.

3. За кошти благодійної допомоги від USAID із запланованих 10 061,8 тис. грн освоєно 7 527,4 тис. грн (75%):

- виконано заміну 43 засувки на кульові крани – 6 646,0 тис. грн;
- отримано 1 генератор 100 кВт – 881,4 тис. грн.

КП «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»

Станом на 25.09.2026 року, включаючи непередбачені додаткові заходи, загальна вартість робіт складає 11 096,76 тис. грн, що становить 103,2% від запланованого обсягу фінансування заходів у розмірі 10 756,20 тис. грн. Виконані наступні роботи.

Ремонт або заміна водопровідних мереж – 0,961 км – 790,66 тис. грн:

1. Прокладання вводу на ПНС по вул. Добровольського, 28 (трубопровід ПЕ DN 63 – 20,0 пог. м).

2. Прокладання введів централізованого водопостачання до житлових будинків по вул. Добровольського, 9 та просп. Героїв Дніпра, 21 від ВК 244 вздовж ВК248а, ВК248б, ВК248в. (трубопровід ПЕ: DN 63 – 110,0 пог. м; DN 110 – 150,0 пог. м; DN 160 – 25,0 пог. м).

3. Ремонт трубопроводу методом «труба в трубу» від будівлі по вул. Миру, 24 до камери №205 (трубопровід ПЕ DN 110 – 96,0 пог. м).

4. Заміна вводу по просп. Героїв Дніпра, 35 від ВК №257 до ВК №256 (трубопровід ПЕ DN 63 – 70,0 пог.м.).

5. Заміна трубопроводу та введів у житлові будинки по вул. Добровольського, 77, 79, 81 (трубопровід ПЕ: DN 63 – 80,0 пог. м; DN 110 – 240,0 пог. м).

6. Ремонт господарським способом трубопроводу методом прокладання труби DN 160 в трубі DN 200 від ВК №196 через ВК 439 до ПНС 23 в районі житлового будинку по просп. Героїв Дніпра 23 (трубопровід ПЕ DN 160 – 160,0 пог. м).

7. Заміна трубопроводу по вул. Космонавтів, 4 (трубопровід ПЕ DN 63 – 10,0 пог. м).

Заміна 7 засувок під час ремонтних робіт на мережах водопостачання на суму 56,38 тис. грн (DN 100 – 4 од., DN 150 – 3 од.).

Ремонт або заміна мереж водовідведення – 0,036 км – 1 272,38 тис. грн:

1. Ремонт мережі централізованого водовідведення в районі гаражів міської лікарні (парк).

2. Реконструкція мереж централізованого водовідведення методом санації в районі житлового будинку вул. Добровольського, 9.

3. Заміна трубопроводу при усуненні пориву по вул. Гірників, 7.

Заміна 2 пожежних гідрантів на суму 22,06 тис. грн.

Встановлення люків на мережах міста – 30 од. – 78,09 тис. грн:

1. Водопровідні колодязі – 7 од. – 22,35 тис. грн;

2. Каналізаційні колодязі – 13 од. – 45,23 тис. грн;

3. Дільниця ВОС – 10 од. – 10,51 тис. грн.

Заміна запірної арматури на мережах водопостачання та водовідведення – 28 од. – 1 936,97 тис. грн:

1. Водопровідні мережі – 20 од. – 1 052,75 тис. грн;

2. Каналізаційні мережі – 8 од. – 884,22 тис. грн.

Закінчено роботи з поточного ремонту приміщень (ремонт чоловічої роздягальні та душових) на дільниці «Каналізаційні очисні споруди» по вул. Будівельників 7. Вартість робіт складає 483,20 тис. грн.

На дільниці «Водоочисні споруди» встановлено модульну котельню (ДП) потужністю 660 кВт для опалення та гарячого водопостачання цього об'єкта. Котельня була передана від КНП «ЛПЛ I рівня м. Горішні Плавні» із залишковою вартістю 3 469,73 тис. грн.

Виконано відновлення асфальтобетонного покриття на загальну суму 200,00 тис. грн (просп. Героїв Дніпра, 35, 54; ЗДО «Сонечко»; вул. Козацька (зупинка); вул. Добровольського, 9).

Інші організаційні та технологічні заходи – 1 021,53 тис. грн.

Додаткові заходи:

1. Монтаж насосного обладнання на ПНС просп. Героїв Дніпра, 10/13 на суму 908,29 тис. грн.

2. Поточний ремонт приміщення чергового відділення лабораторії в будівлі станції обеззалізнення дільниці «Водоочисні споруди» по вул. Соборна, 95 на суму 115,33 тис. грн.

3. Реконструкція зовнішніх мережі водопостачання по вул. Набережна, 1-А на суму 131,29 тис. грн.

4. Ремонт 8 колодязів на дільниці «Мережі сіл територіальної громади» в с. Салівка, загальна вартість робіт – 31,31 тис. грн.

5. Ремонт покрівель (0,03 м²) будівлі насосної станції очищених стоків та будівлі АПК на дільниці КОС на загальну суму 1,29 тис. грн.

6. Монтаж резервної лінії електроживлення першого водопідйому (від першого до другого водопідйому) на суму 578,25 тис. грн.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКСВІТЛО»

При підготовці до зимового періоду 2026-2027 років комунальне підприємство «Міськсвітло» виконало наступні заходи.

У м. Горішні Плавні:

- замінено модульні автоматичні вимикачі – 28 шт. – 5,1 тис. грн;
- замінено лічильник електроенергії у ШУЗО №77 – 1 шт. – 5,4 тис. грн;
- замінено та встановлено світильники (типу ДТУ, Опал) – 32 шт. – 28,7 тис. грн.

- виконано ремонт ілюмінацій, світлодіодних конструкцій та замінено декоративну сітку на світловій конструкції «Фонтан» на перехресті вул. Миру - вул. Гірників – 56 тис. грн;

- виконано монтаж повітряних ліній резервного живлення світлофорів на перехрестях просп. Героїв Дніпра - вул. Добровольського, вул. Гірників – вул. Молодіжна – 46,6 тис. грн;

- виконано монтаж мережі резервного живлення зовнішнього освітлення по вул. Добровольського – 39,4 тис. грн;

- замінено й встановлено термінали управління освітленням СПРУТ у кількості двох штук (територія міського кладовища, вул. Добровольського) – 33,2 тис. грн;

- тривають роботи з реконструкції освітлення пішохідних переходів зі встановленням додаткових світильників, світлофорів та автономного живлення – орієнтовна вартість 1 615,4 тис. грн.

У старостинських округах:

- виконуються роботи по встановленню LED світильників у кількості 30 шт. по вул. Магістральній та вул. Залізничній у с. Кияшки – орієнтовна вартість 196 тис. грн;

- тривають роботи з реконструкції зовнішнього освітлення автодороги від вул. Шевченка до пров. Мостового у с. Дмитрівка – орієнтовна вартість 600 тис. грн;

- виконано ремонт мереж освітлення с. Дмитрівка, с. Кияшки, с. Салівка, с. Солошино – 94,8 тис. грн;

- замінено лічильник електроенергії в ШУЗО №263 (с. Дмитрівка) – 1 шт. – 5,4 тис. грн.

Відповідно до графіка жовтні буде виконано:

- підготовку туалету в ПК та В до зими;
- консервацію фонтана і системи поливу;
- підготовку та консервацію атракціонів до зимового зберігання;
- підготовку спецтехніки до роботи в зимових умовах.

Додаткові заходи:

- створено запаси пально-мастильних матеріалів, ламп, кабелів, автоматичних вимикачів та інших матеріалів для оперативного усунення аварій;

- передбачено здійснення позапланових оглядів мереж після несприятливих погодних умов (ожеледіння, сніг і намерзання, сильний вітер);
- оновлено план заходів на випадок блекауту.

На підприємстві підтримується запас пального резервних джерел живлення (генераторів) у розмірі:

- дизельне пальне – 4 700 л;
- бензин – 300 л.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦЕКО»

З метою утримання вулично-дорожньої мережі міста у зимовий період комунальним підприємством станом на 25.09.2026 виконано поточний (ямковий) ремонт асфальтового покриття в обсязі 9 568,65 м² на загальну суму 17,0 млн грн, у тому числі:

- проїзної частини вулиць та доріг міста 4 168,92 м² – 8,4 млн грн;
- внутрішньоквартальних проїздів міста 4 247,98 м² – 6,7 млн грн;
- пішохідних тротуарів міста 470,33 м² – 0,5 млн грн;
- Східний старостинський округ – 289,78 м² – 0,6 млн грн;
- Дмитрівський старостинський округ – 391,64 м² – 0,8 млн грн.

Виконано роботи з поточного ремонту доріг з щебеневим покриттям (планування покриття доріг грейдером та відсіпка окремих ділянок щебенем), загалом 392 862 м² на суму 837,2 тис. грн, у т.ч.:

- мікрорайони Низи, Піддубне, Золотнище 252 315 м² – 339,6 тис. грн;
- по Східному старостинському округу 79 822 м² – 333,8 тис. грн;
- по Дмитрівському старостинському округу 60 725 м² на – 163,8 тис. грн.

Утримання та ремонт зливової каналізації – 81,1 тис. грн. Виконано роботи з заміни з/б люків, очищення дощоприймальних колодязів від мулу і бруду.

Відновлено дорожню розмітку на вулицях міста загальною площею 2 670,78 м² на суму 1,02 млн грн (у т.ч. із залученням підрядної організації 408,15 м² на суму 529,8 тис. грн), встановлено та відремонтовано дорожніх знаків – 33 шт. на суму 104,8 тис. грн.

До початку осінньо-зимового періоду 2026-2027 років підготовлено 18 одиниць спеціалізованої техніки.

На території підприємства станом на 25.09.2026 заготовлено 48 т солі та 240 т піску. За потребою пісок буде вивозитися з місця забору. До кінця поточного року планується закупівля 90 т солі.

Починаючи з листопада 2026 року на КП «СпецЕко» буде забезпечено чергування водіїв спецтехніки з метою оперативного реагування на зміни погодних умов. Вся техніка комунального підприємства оснащена GPS-навігацією, що дозволяє виконувати цілодобовий контроль за проведенням робіт.

Автоматична система поливу окремих зелених зон міста буде законсервована на осінньо-зимовий період у жовтні після її продувки.

За рахунок коштів місцевого бюджету, у співпраці з ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області», у вересні 2026 року розпочато ремонт вулиць міста (ділянка вул. Дніпровська включно з перехрестям вул. Соборна та вул. Строни, ділянка вул. Козацька). До кінця листопада 2026 року заплановано відремонтувати 4 576 м² дорожнього полотна, вартість робіт становить 18,304 млн грн.

На умовах співфінансування 50/50 виконано ямковий ремонт доріг загального користування місцевого значення на загальну суму 73,6 млн грн. З міського бюджету проведено міжбюджетні трансферти до обласного бюджету в сумі 36,8 млн грн на ремонт доріг, які проходять через населені пункти нашої громади та утримується ДП «Агентство місцевих доріг у Полтавській області», ще 36,8 млн грн. виділено з обласного бюджету:

- виконано ремонт дороги О1711151 Горішні Плавні – Салівка – Озера – Келеберда загальним обсягом 18 216,465 м²;

- ділянка дороги обласного значення О1720382 Капустяни – Дяченки – Дмитрівка – Горішні Плавні обсягом 11 900 м² (закінчення робіт заплановано на кінець листопада 2026 року).

ПІДГОТОВКА ДО БЛЕКАУТІВ

В усіх комунальних підприємствах критичної інфраструктури затверджені Плани дій на випадок припинення електропостачання та/або газопостачання.

Відповідно до рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій офіційно визначено 4 Пункти незламності:

- Гімназія №2;
- СЗОШ I-III ступенів №5 ім. Л.І. Бугаєвської;

- Гімназія №6;
- Дмитрівська гімназія.

Поряд із цим підготовлено умови подібні до пунктів незламності у приміщеннях: адміністративних будівель виконавчого комітету в м. Горішні Плавні; будівлі 17 ДПРЧ (м. Горішні Плавні), КУ ЦНСП «Калина».

Для резервного водопостачання в місті Горішні Плавні наявні 34 свердловини, з яких:

- в бюджетних установах – 10 од.;
- в будинках, що обслуговуються управителями – 11 од.;
- в ОСББ – 11 од.;
- в місцях загального доступу – 2 од.

У ЗДО «Золота рибка» і Гімназія №6 виконано реконструкцію мереж, яка дозволяє за потреби переключати систему опалення будівлі на роботу від мереж гарячого водопостачання ЦТП 15 мікрорайону і підігрівати теплоносії у твердопаливних котлах.

У Гімназії №2 наявна модульна дизельна котельня потужністю 295 кВт як джерело резервного теплопостачання для опалення пункту незламності.

Як резервні джерела тепла для пунктів обігріву та пунктів незламності підготовлені дизельні теплові гармати з розділеними контурами: 20 кВт – 8 од.; 33 кВт – 3 од.

На об'єктах КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні встановлені резервні джерела електропостачання, для забезпечення роботи об'єктів під час блекаутів, а саме:

- центральна опалювальна котельня – когенераційна газопоршнева установка потужністю 1 МВт;

- котельня та ЦТП 15-го мікрорайону – 2 генератори 90 кВт і 120 кВт;
- котельня «Золотнишино» – 7 кВт;
- котельня вул. Набережна, 3 – 24 кВт;
- ЦТП 5-го мікрорайону – 100 кВт;
- ЦТП 6-го мікрорайону – 24 кВт;
- ЦТП 10-го мікрорайону – 40 кВт;
- ЦТП 12-го мікрорайону – 40 кВт;
- для аварійного підживлення мережі та зв'язку котельні 15-го мікрорайону передбачено генератор 5 кВт;

- для аварійного освітлення та зв'язку центральної опалювальної котельні пров. Енергетиків, 31 передбачено генератор 2,2 кВт;

- для аварійного функціонування когенераційної газопоршневої установки передбачено генератор 30 кВт;

Виробничі об'єкти та адміністративні будівлі КП ВУВКГ забезпечені резервними джерелами електропостачання (генераторами):

- I водопідйом – 56 кВт;
- II водопідйом – 910 кВт;
- III водопідйом – 160 кВт + 120 кВт;
- ПНС 10-го мкр., 12 -го мкр., 15-го мкр – 3 × 10 кВт;
- КНС-9 – 80 кВт;

- КНС-1Б – 120 кВт;
- КОС – 600,0 кВт
- адміністративна будівля – 50 кВт;
- майстерні, зв'язок на ділянках – 4×6 кВт.

Забезпечене резервне живлення підвищувальних насосних станцій КП ВУВКГ на території третього, четвертого, п'ятого і шостого мікрорайонів м. Горішні Плавні за рахунок гібридних інверторів та акумуляторів.

В інших комунальних підприємствах для роботи в блекаут передбачені генератори:

- КП «СпецЕко» – 5 кВт, 6 кВт, 7 кВт, 8 кВт, 30 кВт;
- КП «Міськсвітло» – 3×5 кВт, 2×6 кВт;
- КП «Вічність» – 5 кВт, 7 кВт, 8 кВт;
- КП «Рембудсервіс» – 3 кВт, 8 кВт;
- КЖРЕП №1 – 2×5 кВт, 7 кВт;
- КЖЕП №4 – 5 кВт, 7 кВт;
- КП «Готель «Славутич» – 6 кВт, 18 кВт.

Комунальні підприємства підтримують необхідний запас пального для генераторів, спеціалізованої техніки та транспортних засобів.

В.о. директора ДЖКГ

Альбіна ОВЧАРЕНКО

Дмитро КОШАРА
Алім ЗІНЧУК
Дмитро ВАТУЛІН
Жанна НЕКЛЮДОВА
Наталія РУБАН

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період
2026-2027 років житлово-експлуатаційними підприємствами міста
станом на 25.09.2026**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість робіт, тис. грн		% вико- нання	Очікуваний термін виконання
			план	факт	план	факт		
1.	Промивання систем опалення	буд.	42	42	71,0	68,0	100	виконано
2.	Поточний ремонт покрівель із руберойду	буд. м²	61 570	65 1097	162,0	801,2	100	виконано
3.	Заміна труб	буд. пог. м	141 2196	144 3692	633,0	1 657,2	100	виконано
4.	Ревізія запірної арматури:							
	- холодного водопостачання	буд. шт.	180 2003	180 2023	90,0	89,9	100	виконано
	- гарячого водопостачання	буд. шт.	155 1761	155 1801	121	133,4	100	виконано
	- опалення	буд. шт.	165 3182	165 3210	165,0	168,2	100	виконано
	- заміна вентилів, засувок	буд. шт.	155 516	157 635	297,0	463,3	100	виконано
5.	Загально-будівельні роботи:							
	- ремонт вимощень	м²	220	240	74,0	81,2	100	виконано
	- ремонт цоколів	м²	240	230	50,5	48,5	100	виконано
6.	Закриття елеваторних вузлів	шт.	154	154	6,5	5,7	100	виконано
7.	Утеплення житлових будинків:							
	- ремонт дверей	буд. шт.	71 99	71 99	53,0	53,0	100	виконано
	- скління вікон	буд. м²	66 110	70 105	25,5	24,3	100	виконано
8.	Поточний ремонт покрівель із шиферу	буд. м²	1 5	1 5	3,0	3,0	100	виконано
9.	Поточний ремонт козирків	буд. шт.	13 22	13 20	55,0	48,5	100	виконано
10.	Ізоляція трубопроводів	буд. пог. м	29 540	22 265	38,5	22,7	60	15 жовтня
11.	Інші роботи (ремонт виходів на покрівлі, фарбування газопроводів, проведення оглядів, регулювання систем тепло-, водопостачання, тощо)	—	—	—	1 105,0	935,2	85	15 жовтня
—	ВСЬОГО ПО ЗАХОДАХ	—	—	—	2 950,0	4 603,3	—	—

Таблиця 2

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період
2026-2027 років комунальним виробничим підприємством
«Теплоенерго» м. Горішні Плавні» станом на 25.09.2026**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість робіт, тис. грн		% виконання	Очікуваний термін виконання
			план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Розділ. Ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок амортизаційних відрахувань та благодійної допомоги								
1.	Ремонт допоміжного обладнання котелень, ЦТП, ІТП та мереж	—	—	—	1 500,0	1 538,0	100	виконано
2.	Ремонт електрообладнання та приладів КВП та А, систем обліку теплоносія, сигналізації	шт.	—	6	100,0	46,3	100	виконано
3.	Відновлення асфальтового покриття	м ²	—	170,9	200,0	224,2	100	виконано
4.	Капітальний ремонт покрівлі та конструкцій промислових будівель	м ²	—	17	600,0	597,9	100	виконано
5.	Ремонт автотранспорту та механізмів	шт.	3	3	250,0	293,3	100	виконано
6.	Ремонт насосів ІТП	шт.	1	1	5,0	5,1	100	виконано
7.	Ремонт та заміна теплообмінників в ІТП	шт.	8	8	250,0	263,5	100	виконано
8.	Ремонт теплових камер, встановлення люків, заміна компенсаторів	—	—	2	300,0	311,9	100	виконано
—	Всього	—	—	—	3 205,0	3 280,2	—	—
II Розділ. Реконструкція та ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок капітальних вкладень								
1.	Реконструкція теплових мереж (трубопроводів опалення) в двоохтрубному вимірі	км	0,730	0,684	4 840,0	4 525,8	94	вересень-жовтень
2.	Реконструкція трубопроводів гарячого водопостачання в двоохтрубному вимірі	км	0,256	0,210	1 525,0	1 368,1	82	вересень-жовтень
3.	Заміна насосів підживлюючих №1, 2 типу К 80-50-200 (інв. №420334800, №420334900) на насоси з наступними характеристиками Q = 80 м ³ /год, Н = 50 м. вод. ст., N = 18,5к Вт на ХВО пров. Енергетиків, 31	шт.	2	2	565,0	564,7	100	виконано

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Монтаж насоса холодної води Willo NL 80/160-15-2-12 у маш. залі пров. Енергетиків, 31	шт.	1	1	13,0	12,9	100	виконано
5.	Реконструкція технологічного трубопроводу холодної та гарячої води ЦТП 5 мкр.	шт.	1	1	200,0	200,0	100	виконано
6.	Придбання та установка генераторів	шт.	2	2	650,0	642,6	100	виконано
7.	Реконструкція системи електропостачання котельні з встановленням інвертора та акумуляторів на котельні Золотнишино по вул. Шевченко, 13	шт.	1	1	708,0	708,0	100	виконано
8.	Реконструкція котельні 15 мікрорайону з заміною теплотехнічного обладнання	шт.	1	1	1 650,0	495,0	30	вересень-листопад
9.	Реконструкція АСКВ ЦТП 12 мкр.	шт.	1	1	33,0	33,2	100	виконано
10.	Реконструкція котельні по провулку Енергетиків, 31 (ТПК)	Шт.	1	1	800	780,2	92	вересень-листопад
–	Всього	–	–	–	10 984,0	9 330,5	–	–
III Розділ. Інвестиційні проекти, передбачені інвестиційною програмою і фінансуються за рахунок прибутку								
1.	Придбання та установка приладів обліку гарячої води в житлових будинках	шт.	10	8	1 000,0	530,3	80	вересень-грудень
–	Всього	–	–	–	1 000,0	530,3	–	–
IV Розділ. Інвестиційні проекти, спрямовані на енергозбереження та фінансуються за рахунок бюджетних та інвестиційних коштів								
1.	Реконструкція котельні по провулку Енергетиків, 31 з встановленням нового водогрійного біопаливного котла та допоміжного обладнання	шт.	1	–	1 000,0	0	92	вересень-листопад
2.	Придбання та установка генераторів	шт.	2	2	1 000,0	1 053,2	100	виконано
–	Всього	–	–	–	2 000,0	1 053,2	–	–
V Розділ. Інвестиційні проекти, які фінансуються за благодійної допомоги від USAID								
1.	Заміна запірної арматури на котельних та теплових	шт.	96	43	9 161,8	6 646,0	–	вересень-листопад
2.	Придбання та установка генератора	шт.	1	1	900,0	881,4	100	виконано
–	Всього	–	–	–	10 061,8	7 527,4	–	–
–	ВСЬОГО ПО ЗАХОДАХ	–	–	–	27 250,8	21 721,6	80	–

Дмитро КОШАРА

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період
2026-2027 років комунальним підприємством «Виробниче управління
водопровідно-каналізаційного господарства» станом на 25.09.2026**

№ з/п	Найменування заходів	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість робіт, тис. грн.		% вико- нання	Очікуваний термін виконання
			план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДІЛЬНИЦЯ «ВОДООЧИСНІ СПОРУДИ»								
БЕРЕГОВА НАСОСНА СТАНЦІЯ								
1.	Промивка та хлорування трубопроводів вихідної води №1 Ду-720 мм та №2 Ду-820 мм	шт.	2	2	17,6	17,6	100	березень-жовтень
ВІДСТІЙНИКИ								
1.	Промивка, чистка камер пластівцеутворення секцій відстійників №1, №2	шт.	6	6	29,9	29,9	100	березень-квітень, липень-серпень, жовтень-листопад
2.	Придбання дозуючого насоса для точного введення хімічних реагентів у систему водоочищення	шт.	1	0	11,4	0	0	травень-вересень
КОТЕЛЬНЯ								
1.	Встановлення модульної котельні (ДП) потужністю 660 кВт для опалення та гарячого водопостачання	шт.	1	1	4 500,0	3 469,7	100	квітень-жовтень
ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ ЗАЛ								
1.	Заміна засувки на виході брудної води	шт.	3	4	527,0	296,4	100	травень-вересень
2.	Ремонт покрівлі	м ²	450	—	851,4	—	—	червень-жовтень
ХЛОРАТОРНА								
1.	Промивка трубопроводів хлорованою водою	пог. м	300	300	3,7	3,7	100	червень-серпень
2.	Продувка хлоропроводу азотом	пог. м	70	70	3,8	3,8	100	липень-серпень
3.	Заміна ліній подачі хлорованої води до водогону	пог. м	100	100	8,7	8,7	100	червень-вересень
4.	Заміна входних дверей	м ²	3,6	3,6	54,0	54,0	100	травень-жовтень
5.	Заміна вікон на металопластикові	м ²	11	11	85,7	85,7	100	травень-вересень
6.	Улаштування вимощення по периметру будівлі хлораторної	м ²	86,2	0	27,6	0	0	червень-серпень

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РЕЗЕРВУАРИ								
1.	Промивка РЧВ V=500 м ³ №1, №2	шт.	2	2	28,1	28,1	100	червень-серпень
2.	Промивка резервуара промивних вод V=500 м ³	шт.	1	1	28,30	28,30	100	лютий, травень, вересень, грудень
–	Всього	–	–	–	6 177,2	4 025,9	65,2	–
ДІЛЬНИЦЯ «МІСЬКІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ»								
1.	Заготівля посипного матеріалу: гранвідсів, пісок	м ³	45,0	45,0	22,5	22,5	100	вересень-жовтень
2.	Промивка водопровідних мереж міста	км	15	15	11,6	11,6	100	квітень-листопад
3.	Чистка колодязів і камер на міських водопровідних мережах, ревізія запірної арматури	шт.	84	8	71,7	71,7	100	квітень-листопад
4.	Заміна люків	шт.	20	17	31,8	32,9	85	травень-вересень
5.	Промивка РЧВ №3, №4, V=3000 м ³	шт.	2	2	19,7	19,7	100	травень-липень
6.	Бетонування майданчику для пункту розливу води	м ²	8	0	4,1	0,0	0	червень-серпень
7.	Заміна пожежних гідрантів	шт.	5	2	46,7	22,1	40	травень-вересень
8.	Заміна засувки на I, II, III, IV водогонях	шт.	4	3	543,8	521,6	75	квітень-серпень
9.	Ремонт / заміна мереж централізованого водопостачання	км	0,715	0,967	858,0	790,7	100	до початку опал. періоду
–	Всього	–	–	–	1 609,9	1 492,8	92,7	–
ДІЛЬНИЦЯ «МІСЬКІ МЕРЕЖІ ВОДОВІДВЕДЕННЯ»								
1.	Заготівля посипного матеріалу: гранвідсів, пісок	м ³	6	6	3,0	3,0	100	травень-вересень
2.	Чистка від коренів і бруду каналізаційних колодязів і промивка каналізаційних мереж	шт.	1550	1550	358,1	358,1	100	травень-жовтень
3.	Ревізія запірної арматури по КНС: 1Б, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	шт.	106	106	22,3	22,3	100	травень-жовтень
4.	Ремонт каналізаційних колодязів міста	шт.	15	13	65,7	45,2	86,7	травень-листопад
5.	Заміна насосних агрегатів на КНС №10, №14	шт.	2	2	12,6	12,6	100	березень-серпень
6.	Заміна запірної арматури на КНС №9	шт.	3	3	426,5	849,7	100	червень-жовтень
7.	Заміна зворотного клапана на КНС №8, №14	шт.	3	2	20,7	31,4	66,7	березень
8.	Ремонт / заміна мереж централізованого водовідведення	км	0,071	0,036	1 160,0	1 272,4	100	до початку опал. періоду

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Ремонт покрівлі будівлі КНС №16	м ²	40,5	0,0	76,5	0,0	0	липень-вересень
—	Всього	—	—	—	2 145,4	2 594,7	100	—
ДІЛЬНИЦЯ «КАНАЛІЗАЦІЙНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ»								
1.	Заготівля посипного матеріалу: гранвідсів, пісок	м ³	8	8	5,6	5,6	100	вересень-жовтень
2.	Чищення теплообмінників системи теплових насосів на аероакселаторах	шт.	3	3	8,6	8,6	100	до початку опал. періоду
3.	Технічне обслуговування та ремонт теплових насосів	шт.	2	2	57,8	57,8	100	до початку опал. періоду
4.	Заміна дверей аварійного виходу АПК	м ²	3,2	3,2	8,0	8,0	100	до початку опал. періоду
5.	Ремонт приміщень (чоловіча роздягальня та душові) в будівлі АПК	шт.	1	1	450,0	571,9	100	до початку опал. періоду
—	Всього	—	—	—	530,0	651,9	100	—
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЛЬНИЦЯ								
Майстерня по ремонту теплових мереж та прилегла до неї територія (вул. Портова, 27)								
1.	Заготівля посипного матеріалу: гранвідсів, пісок	м ³	16	16	8,0	8,0	100	вересень-жовтень
АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА								
1.	Планування ґрунту після усунення аварійних ситуацій	м ²	120	161,4	76,3	102,6	100	до початку опал. періоду
2.	Благоустрій та відновлення а/б покриття, чорніння ґрунту після виконання земляних робіт	м ²	120	161,4	110,8	200,0	100	до початку опал. періоду
3.	Заміна запірної арматури на водопровідних мережах міста	шт.	15	13	65,1	221,6	87	квітень-жовтень
—	Всього	—	—	—	260,2	532,2	100	—
АВТОТРАНСПОРТНА ДІЛЬНИЦЯ								
1.	Підготовка та переведення на зимові умови експлуатації автотранспортних засобів (автомобілі, автобус, трактори, екскаватори, автокран, навантажувач)	од.	29	29	25,8	25,8	100	до 15 листопада
2.	Очищення септику від опадів та мулу	шт.	2	2	7,7	7,7	100	серпень-вересень
—	Всього	—	—	—	33,5	33,5	100	—
—	ВСЬОГО ПО ЗАХОДАХ	—	—	—	10 756,2	9 331,0	87	—

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період
2026-2027 років комунальним підприємством «Міськсвітло»
станом на 25.09.2026**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість, тис. грн		% виконання	Очік. термін виконання
			план	факт	план	факт		
1.	Фарбування залізобетонних і металевих опор та кронштейнів по місту (380 м ²)	шт.	270	270	105,0	105,0	100	виконано
2.	Огляд та ремонт кабельних ліній	км	54	54	130,0	130,0	100	виконано
3.	Ремонт та обслуговування шаф управління вуличним освітленням	шт.	66	66	157,0	157,0	100	виконано
4.	Очищення електромереж від гілок та накидів	км	55	55	55,6	55,6	100	виконано
5.	Заміна енергозберігаючих ламп у Східному і Дмитрівському старостинських округах	шт.	470	470	133,9	133,9	100	виконано
6.	Заміна та ремонт світлодіодних світильників м. Горішні Плавні	шт.	45	45	36,0	36,0	100	виконано
7.	Заміна лічильників обліку електричної енергії у Східному і Дмитрівському старостинських округах	шт.	5	2	27,0	10,8	40	вересень-грудень
8.	Перетяжка дротів	км	12	12	85,9	85,9	100	виконано
9.	Технічне обслуговування автоматизованої центральної системи оповіщення	шт.	15	15	42,0	42,0	100	виконано
10.	Технічне обслуговування світлофорних об'єктів	шт.	3	3	45,0	45,0	100	виконано
11.	Огляд та ремонт металевих опор	шт.	120	120	242,5	242,5	100	виконано
12.	Перевірка опору ізоляції кабелю	км	40	40	47,5	47,5	100	виконано
13.	Зміна, регулювання, встановлення кронштейнів	шт.	380	380	307,1	307,1	100	виконано
14.	Протирання захисного скла світильника	шт.	400	400	26,8	26,8	100	виконано
15.	Проведення технічного огляду атракціонної техніки	шт.	7	—	23,6	—	0	жовтень
16.	Консервація атракціонів і системи поливу	шт.	10	—	90,0	—	0	жовтень
17.	Проведення технічного огляду автомобільних підйомників	шт.	3	—	38,3	—	0	жовтень
—	ВСЬОГО ПО ЗАХОДАХ	—	—	—	1 593,2	1 425,1	89	—

Дмитро КОШАРА

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період
2025-2026 років комунальним підприємством «СпецЕко» станом на 25.09.2026**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		% виконання	Термін переобладнання техніки до зимового періоду
			план	факт		
1.	Спеціалізована техніка:	шт.	18	18	—	—
	- Підйомний механізм FORD (7291)	шт.	1	1	100	15.10.2026
	- Автомобіль МАЗ 5337 А2 (4235)	шт.	1	1	100	15.10.2026
	- Автомобіль МАЗ 6501 С5 (9146)	шт.	1	1	100	15.10.2026
	- Трактор 82П-БЕЛАРУС (14622; 03550)	шт.	2	2	100	15.10.2026
	- Трактор Б920-БЕЛАРУС (02340; 00891; 30098)	шт.	3	3	100	15.10.2026
	- Трактор Б80.1-БЕЛАРУС (23004)	шт.	1	1	100	15.10.2026
	- Трактор БЕЛАРУС 320.4М (23740)	шт.	1	1	100	15.10.2026
	- Трактор МТЗ-82.1 (27467; 27481; 27198)	шт.	3	3	100	15.10.2026
	- Екскаватор-навантажувач JCB 3CX (22902; 27465)	шт.	2	2	100	15.10.2026
	- Автогрейдер А-140 (23462)	шт.	1	1	100	15.10.2026
	- Самохідне шасі (27468 ВІ)	шт.	1	1	100	15.10.2026
	- Навантажувач ТДС (навісне обладнання – щітка)	шт.	1	1	100	15.10.2026
2.	Заготівля матеріалу для посипання:					
	- сіль	т	138	48	34,8	—
	- пісок	т	690	240	34,8	—